

Número: 125

BDI Padrão: **24,540%**

SINAPI: RS 9/2024

SICRO3: RS 7/2024

Obra: **Iluminação Quadras Esportivas Área de Lazer Pérola do Vale**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	IMPLANTAÇÃO DE USO GERAL	100,00% 26.244,01	100,00% R\$26.244,01	-	-	-
2	CIRCUITO 03 - QUADRA DE SKATE	100,00% 36.165,18	-	50,00% R\$18.082,59	30,00% R\$10.849,55	20,00% R\$7.233,04
3	CIRCUITO 05 - QUADRA DE ESPORTES	100,00% 52.511,56	-	50,00% R\$26.255,78	30,00% R\$15.753,47	20,00% R\$10.502,31
4	CIRCUITO 6 - QUADRA DE ESPORTES	100,00% 82.376,52	-	50,00% R\$41.188,26	30,00% R\$24.712,96	20,00% R\$16.475,30
	Porcentagem do período	100,00%	13,30%	43,35%	26,01%	17,34%
	Total do período	R\$197.297,27	R\$26.244,01	R\$85.526,63	R\$51.315,98	R\$34.210,65
	Porcentagem acumulada		13,30%	56,65%	82,66%	100,00%
	Total acumulado		R\$26.244,01	R\$111.770,64	R\$163.086,62	R\$197.297,27

Total sem BDI

158.445,60

Total do BDI

38.851,67

Total

197.297,27