

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente / Tomador	Localidade / Endereço				
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML	Rua Benjamin Constant, nº 428. Bairro Centro. Lajeado / RS				
Objeto	REFERÊNCIAS:			BDI	INVESTIMENTO TOTAL
REFORMA SMDS - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL (PROGRAMA AVANÇAR MAIS SUAS) - REFORMA DE POSTO DE CADASTRO ÚNICO	SINAPI	07/2025	COM DESONERAÇÃO	25,22%	R\$ 248.443,16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇO	CUSTO TOTAL	MÊS 1 EXECUTADO	MÊS 2 EXECUTADO	MÊS 3 EXECUTADO	MÊS 4 EXECUTADO	MÊS 5 EXECUTADO	MÊS 6 EXECUTADO
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.283,68	100%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	DEMOLIÇÕES	R\$ 11.417,63	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3.	PISO PAVER	R\$ 48.373,39	50%	50%	0%	0%	0%	0%
4.	PÁTIO EXTERNO	R\$ 4.307,79	0%	100%	0%	0%	0%	0%
5.	GRADIL - CERCA INTERNA = h = 150cm	R\$ 6.874,19	0%	100%	0%	0%	0%	0%
6.	CERCAMENTO FRONTAL	R\$ 19.105,08	0%	0%	100%	0%	0%	0%
7.	PINTURA EXTERNA	R\$ 4.619,40	0%	0%	100%	0%	0%	0%
8.	PASSEIO	R\$ 128.012,37	0%	0%	15%	35%	35%	15%
9.	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 8.382,78	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10.	REFORMA DOS BANHEIROS	R\$ 15.066,85	0%	0%	0%	0%	0%	100%
TOTAL		R\$ 248.443,16	15,3%	14,2%	17,3%	18,0%	18,0%	17,2%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 37.888,01	R\$ 35.368,68	R\$ 42.926,34	R\$ 44.804,33	R\$ 44.804,33	R\$ 42.651,49
			15,3%	29,5%	46,8%	64,8%	82,8%	100,0%
			R\$ 37.888,01	R\$ 73.256,68	R\$ 116.183,02	R\$ 160.987,35	R\$ 205.791,67	R\$ 248.443,16

CALEBE PEDROSO HORBACH
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 243.486