



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES

OBRA: PPCIs - Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - EMEFs e EMEI								
Endereço: Município de Venâncio Aires - RS								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PPCIs ESCOLAS MUNICIPAIS							
1.1	EXECUÇÃO DO PPCI NA EMEI ARCO-ÍRIS	R\$ 25.384,05	90,00%	10,00%				
1.2	EXECUÇÃO DO PPCI NA EMEF SÃO JUDAS TADEU	R\$ 24.651,35	90,00%	10,00%				
1.3	EXECUÇÃO DO PPCI NA EMEF CORONEL THOMAZ PEREIRA	R\$ 114.046,54	7,00%	43,00%	40,00%	10,00%		
1.4	EXECUÇÃO DO PPCI NA EMEF DOM PEDRO II	R\$ 131.591,21			7,00%	37,00%	46,00%	10,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 295.673,15</b>						
TOTAL MENSAL (R\$)			R\$ 53.015,12	R\$ 54.043,55	R\$ 54.830,00	R\$ 60.093,40	R\$ 60.531,96	R\$ 13.159,12
PERCENTUAL MENSAL (%)			17,93%	18,28%	18,54%	20,32%	20,47%	4,45%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 53.015,12	R\$ 107.058,67	R\$ 161.888,67	R\$ 221.982,07	R\$ 282.514,03	R\$ 295.673,15
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			17,93%	36,21%	54,75%	75,08%	95,55%	100,00%

Venâncio Aires, 26 de Maio de 2026.

Ariane Manoela Stertz  
Engenheira Civil  
CREA-RS 221.137