



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ESTÂNCIA VELHA

CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE PORTÃO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: RUA ESTÂNCIA VELHA
Trecho: ESTACA 0+000,00 A 2+625,56
Data Base: JUNHO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES									TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.513,94	50% 8.256,97								50% 8.256,97	100% 16.513,94
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88.946,10	20% 17.789,22	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	10% 8.894,61	100% 88.946,10
3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.096,55	20% 6.419,31	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	10% 3.209,66	100% 32.096,55
4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	8.103,60	20% 1.620,72	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	10% 810,36	100% 8.103,60
5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.016,48	50% 16.508,24	50% 16.508,24								100% 33.016,48
6.	TERRAPLENAGEM	1.165.454,76	20% 233.090,95	20% 233.090,95	30% 349.636,43	30% 349.636,43						100% 1.165.454,76
7.	DRENAGEM PLUVIAL	2.355.418,53	15% 353.312,78	15% 353.312,78	15% 353.312,78	15% 353.312,78	20% 471.083,71	20% 471.083,71				100% 2.355.418,53
8.	PAVIMENTAÇÃO	10.953.246,79					10% 1.095.324,68	10% 1.095.324,68	20% 2.190.649,36	20% 2.190.649,36	40% 4.381.298,72	100% 10.953.246,79
9.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	68.403,34								30% 20.521,00	70% 47.882,34	100% 68.403,34
10.	SINALIZAÇÃO VIARIA	446.056,96								20% 89.211,39	80% 356.845,57	100% 446.056,96
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	377.233,50								30% 113.170,05	70% 264.063,45	100% 377.233,50
TOTAL DO ORÇAMENTO		15.544.490,55										100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	4,10% 636.998,19	3,96% 615.826,60	4,61% 715.863,83	4,61% 715.863,83	10,16% 1.579.323,01	10,16% 1.579.323,01	14,18% 2.203.563,98	15,61% 2.426.466,43	32,62% 5.071.261,67	15.544.490,55
		% ACUMULADO	4,10% 636.998,19	8,06% 1.252.824,79	12,66% 1.968.688,62	17,27% 2.684.552,45	27,43% 4.263.875,46	37,59% 5.843.198,47	51,77% 8.046.762,46	67,38% 10.473.228,88	100,00% 15.544.490,55	