

Obra Vasco Pires - Redes de Drenagem (PLANO RG)

Bancos SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SCO - 04/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I. Padrão - 21,02%
Material - 15,73%
Serviços - 15,08%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Matriz de Risco 5,74%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%				12,00%	11,00%	12,00%	11,00%	12,00%	11,00%	12,00%	11,00%	8,00%
		236.340,57				28.360,87	25.997,46	28.360,87	25.997,46	28.360,87	25.997,46	28.360,87	25.997,46	18.907,25
2	CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%									
		518.448,25	207.379,30	155.534,48	155.534,48									
3	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00%				11,00%	11,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%	11,00%	11,00%	6,00%
		11.793.125,65				1.297.243,82	1.297.243,82	1.533.106,34	1.533.106,34	1.415.175,08	1.415.175,08	1.297.243,82	1.297.243,82	707.587,53
3.1	Movimentação de Terra	100,00%				11,00%	11,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%	11,00%	11,00%	6,00%
		3.751.817,21				412.699,89	412.699,89	487.736,24	487.736,24	450.218,07	450.218,07	412.699,89	412.699,89	225.109,03
3.2	Assentamento da Rede	100,00%				11,00%	11,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%	11,00%	11,00%	6,00%
		8.041.308,44				884.543,93	884.543,93	1.045.370,10	1.045.370,10	964.957,01	964.957,01	884.543,93	884.543,93	482.478,50
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		982.609,24							196.521,84	196.521,84	147.391,39	147.391,39	147.391,39	147.391,39
Porcentagem			1,53%	1,15%	1,15%	9,80%	9,78%	11,54%	12,98%	12,12%	11,74%	10,89%	10,87%	6,46%
Custo			207.379,30	155.534,48	155.534,48	1.325.604,69	1.323.241,28	1.561.467,21	1.755.625,64	1.640.057,79	1.588.563,93	1.472.996,08	1.470.632,67	873.886,17
Porcentagem Acumulado			1,53%	2,68%	3,83%	13,63%	23,41%	34,95%	47,93%	60,05%	71,79%	82,68%	93,54%	100,0%
Custo Acumulado			207.379,30	362.913,78	518.448,26	1.844.052,95	3.167.294,23	4.728.761,44	6.484.387,08	8.124.444,87	9.713.008,80	11.186.004,88	12.656.637,55	13.530.523,72

Larissa J. Blois

Larissa Blois - Engenheira Civil
Assessoria de Planejamento e Controle - APLAC

Mirela Faria

Mirela Miranda - Engenheira Civil
Assessoria de Planejamento e Controle - APLAC