

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA									
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, ESQUINA COM A RUA SETE DE SETEMBRO - DONA FRANCISCA/RS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	Administração Local	R\$ 12.319,01	3,53%	33,33%	R\$ 4.105,93	33,33%	R\$ 4.105,93	33,34%	R\$ 4.107,16
2	Serviços Preliminares	R\$ 5.521,89	1,58%	100,00%	R\$ 5.521,89		R\$ -		R\$ -
3	Fundações	R\$ 39.702,29	11,38%	100,00%	R\$ 39.702,29		R\$ -		R\$ -
4	Superestrutura - Pilares	R\$ 17.869,26	5,12%	50,00%	R\$ 8.934,63	50,00%	R\$ 8.934,63		R\$ -
5	Superestrutura - Vigas	R\$ 18.692,09	5,36%	50,00%	R\$ 9.346,04	50,00%	R\$ 9.346,04		R\$ -
6	Superestrutura - Laje	R\$ 20.017,80	5,74%		R\$ -	100,00%	R\$ 20.017,80		R\$ -
7	Alvenaria	R\$ 32.666,12	9,37%	30,00%	R\$ 9.799,83	30,00%	R\$ 9.799,83	40,00%	R\$ 13.066,45
8	Cobertura	R\$ 18.132,78	5,20%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.132,78
9	Contrapiso	R\$ 95.178,57	27,29%	20,00%	R\$ 19.035,71	60,00%	R\$ 57.107,14	20,00%	R\$ 19.035,71
10	Revestimentos Internos - Paredes	R\$ 14.409,36	4,13%		R\$ -	80,00%	R\$ 11.527,49	20,00%	R\$ 2.881,87
11	Revestimentos Internos - Teto	R\$ 7.324,37	2,10%		R\$ -	80,00%	R\$ 5.859,50	20,00%	R\$ 1.464,87
12	Revestimentos Internos - Piso	R\$ 5.925,43	1,70%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.925,43
13	Revestimentos Externos - Paredes e Piso	R\$ 18.576,25	5,33%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.576,25
14	Esquadrias	R\$ 18.475,04	5,30%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.475,04
15	Instalações Elétricas	R\$ 8.022,71	2,30%		R\$ -	50,00%	R\$ 4.011,35	50,00%	R\$ 4.011,35
16	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 4.077,69	1,17%		R\$ -	50,00%	R\$ 2.038,84	50,00%	R\$ 2.038,84
17	Instalações de Rede Pluvial	R\$ 5.820,69	1,67%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.820,69
18	Equipamentos Hidrossanitários	R\$ 5.539,51	1,59%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.539,51
19	Iluminação	R\$ 524,87	0,15%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 524,87
TOTAL		R\$ 348.795,71	100,00%	27,65%	R\$ 96.446,32	38,06%	R\$ 132.748,55	34,29%	R\$ 119.600,82
TOTAL ACUMULADO (R\$)				27,65%	R\$ 96.446,32	65,71%	R\$ 229.194,87	100,00%	R\$ 348.795,71

Dona Francisca, maio de 2026.

Responsável Técnico