



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Paraí - RS	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO EMPREENDIMENTO Ginásio Poliesportivo Municipal
--	-------------------------	-----------------------------	--

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	TÉRREO	SUPERIOR	ADM DA OBRA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			1	2	3	4	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																					
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F	2	Serviços Preliminares	1																									
F	3	Cálculos	1																									
F	4	Sapatias	1																									
F	5	Baldrame	1																									
F	6	Pilares	2																									
F	7	Vigas	2																									
F	8	Placas pré moldadas	2																									
F	9	Piso de concreto armado polido		7	7																							
F	10	Laje alveolar			3																							
F	11	Assoalho de madeira	8																									
F	12	Elevação para rampa e palco	3																									
F	13	Guarda Corpo	11																									
F	14	Esquadrias	10																									
F	15	Divisórias banheiros	9																									
F	16	Acessórios	12																									
F	17	Esgoto	1																									
F	18	Pluvial	9																									
F	19	Água	9																									
F	20	Caixas de inspeção	9																									
F	21	Tesouras metálicas	4																									
F	22	Vigas de travamento	6																									
F	23	Contraventos	6																									
F	24	Mão Francesa	6																									
F	25	Correntes rígidas	6																									
F	26	Chumbamento	6																									
F	27	Terçamento	6																									
F	28	Telhamento	6																									
F	29	PPCI	12																									
F	30	Elétrica térreo	11																									
F	31	Elétrica superior			11																							
F	32	Elétrica telhado			11																							
F	33	Estrutura metálica arquibancada	5																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
	Parcela	%	5,88%	16,53%	4,59%	10,00%	8,03%	15,42%	6,77%	15,34%	3,44%	3,92%	7,12%	2,96%
	Acumulado	R\$	508.195,66	1.428.578,45	396.283,18	863.637,90	693.739,57	1.332.110,90	585.353,68	1.325.633,58	297.484,53	338.582,32	614.752,86	255.838,49
		%	5,88%	22,42%	27,00%	37,00%	45,03%	60,44%	67,22%	82,56%	86,01%	89,92%	97,04%	100,00%
		R\$	508.195,66	1.936.774,11	2.333.057,29	3.196.695,19	3.890.434,76	5.222.545,66	5.807.899,34	7.133.532,92	7.431.017,45	7.769.599,77	8.384.352,63	8.640.191,12

Paraí - RS
Local
Data
quinta-feira, 28 de maio de 2026

Responsável Técnico
Nome: Jonatas Chagas
CREA/CAU: RS246244
ART/RRT: 14430040