



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 1071413-78	Nº TransfereGOV 899335/2020	APELIDO EMPREENDIMENTO ESTÁDIO ETAPA 4
--	---------------------------	--------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

		Construção de muro e calçada																									
Nº do Evento	Título dos Eventos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4																									
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LOCAÇÕES	1																									
3	PASSARELA	1																									
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
5	DEMOLIÇÃO	1																									
6	MOVIMENTO DE TERRA	1																									
7	FUNDAÇÃO	2																									
8	SUPRAESTRUTURA	2																									
9	ALVENARIA	3																									
10	REVESTIMENTOS	3																									
11	CALÇADA	3																									
12	PINTURA	4																									
Cronograma																											
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																					
Parcela			%	12,53%	54,07%	19,93%	13,47%																				
			R\$	28.317,63	122.253,38	45.056,16	30.454,11																				
Acumulado			%	12,53%	66,60%	86,53%	100,00%																				
			R\$	28.317,63	150.571,01	195.627,17	226.081,28																				
Administração Local			%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																				

CACHOE
Local
terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GEORGE HENRIQUE SCHREINER
CREA/CAU: CREA 011463
ART/RRT: