



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibirubá	GALERIAS DE CONCRETO	CONSTRUÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	CONSTRUÇÃO DE ADUELA DE CONCR	32.252,74	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.981,67	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	874,24	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - DESVIO DI	78,00	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	6.593,97	% Período:	100,00%											
1.5.	MESOESTRUTURA	1.543,04	% Período:	100,00%											
1.6.	ALAS DE ENTRADA E SAÍDA (CABECEI	10.181,82	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 32.252,74				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	32.252,74										
				Outros:	-										
				Investimento:	32.252,74										
				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	32.252,74										
				Outros:	-										
				Investimento:	32.252,74										
				Administração Local:	100,00%										

crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO LOCAL

Ibirubá/RS

Local

segunda-feira, 20 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jeferson Müller

CREA/CAU: 107.299-D

ART/RRT: 14521503