

Ijuí, 30 de novembro de 2023.

Ao
Município de Marau

Contrato nº: 207/2023

Assunto: Relatório de Medição
Projeto de Subestação de energia
500kVA

A **SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS** vem por meio do presente documento encaminhar Relatório de Medição referente ao contrato nº 207/2023. seguir são apresentadas maiores informações acerca dos produtos contratados.

Dados da empresa

SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 19.780.730/0001-80**, com sede na cidade de **Ijuí/RS**, na **Rua 19 de Outubro, nº 479, térreo, Bairro Centro, CEP: 98.700-000**, neste ato representada pelo seu sócio administrador, **Sr. ANTÔNIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS**, brasileiro, empresário, portador da **Cédula de Identidade nº 1064433251 SJS/III/RS** e inscrito no **CPF sob o nº 884.756.890-00**.

Objeto

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico, diagramas unifilares, memoriais descritivos e de cálculos, planilha orçamentária com materiais, mão de obra e cronograma físico financeiro, de uma subestação de energia de 500KVA abrigada, nos parâmetros e normativas da concessionária (RGE/CPFL) para atendimento de energia elétrica do novo Centro Administrativo Municipal de Marau.

Período das atividades:

- Assinatura do Contrato → 20/07/2023
- Visita in loco → 25/07/2023
- Envio para análise de viabilidade na RGE → 16/08/2023
- Aprovação pela RGE da viabilidade → 11/09/2023
- Elaboração do projeto completo e envio para análise de RGE → 25/09/2023
- Aprovação pela RGE da etapa comercial → 02/10/2023.
- Aprovação pela RGE da etapa técnica → 22/11/2023.
- Elaboração de planilha orçamentária, BDI e cronograma de execução → 24/11/2023.
- Finalização e entrega → 30/11/2023.

Observando as datas acima temos os seguintes prazos transcorridos:

- Assinatura contrato x Visita in loco → 5 dias

- Visita in loco x Solicitação de Viabilidade → 22 dias
- Tempo de análise da RGE para viabilidade → 26 dias
- Aprovação da viabilidade x Apresentação do projeto completo para análise → 14 dias
- Tempo de análise da RGE (comercial, técnica e proteção) → 58 dias
- Aprovação RGE x Entrega → 8 dias

Serviços realizados e documentos entregues

Nesta medição foram realizados os seguintes serviços e entregues os seguintes produtos:

- Realização da visita técnica no local de implantação do projeto;
- Solicitação de viabilidade técnica na RGE
- Aprovação do projeto completo na RGE
- Elaboração de planilhas orçamentárias, cronogramas e BDI.
- Emissão de ART's.

Abaixo segue lista de documentos apresentados.

- Carta de aprovação RGE
- Parecer de aprovação RGE
- Anotação de responsabilidade técnica
- Planilha orçamentária padrão CAIXA
- Cronograma de execução padrão CAIXA
- Benefícios e despesas indiretas padrão CAIXA
- Memorial técnico descritivo
- Memorial do estudo de proteção e seletividade
- Projeto completo (03 pranchas)- PDF e DWG
- Relatório de medição

Data da medição

A documentação completa, foi encaminhada via e-mail para a fiscal do contrato (Engenheira Patrícia Comunelo) através do e-mail analistanorte@marau.rs.gov.br, no dia **30/11/2023**.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, caso se façam necessários.

Atenciosamente,

SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS
CNPJ Nº 19.780.730.0001-80
ANTÔNIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS
CPF: 884.756.890-00
SÓCIO ADMINISTRADOR