

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL																							
OBRA: ESF SANTA LÚCIA - RUA VICENTE RIVA ESQUINA COM A RUA FRANCISCO BALARDIN																							
Proprietário: MUNICÍPIO DE MARAU																							
Data:03/2025																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,64	14.253,28	0,64	14.253,28																		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	0,48	10.670,76	0,38	10.670,76																		
3.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	26,41	592.420,68	5,28	118.484,14	5,28	118.484,14			5,28	118.484,14			5,28	118.484,14								
4.	COBERTURA	12,07	270.636,16											3,62	81.190,85	4,83	108.254,46	3,62	81.190,85				
5.	ALVENARIA - VEDAÇÃO	8,05	180.664,36							2,42	54.199,31	2,82	63.232,53	2,82	63.232,53								
7.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	20,47	459.235,73									4,09	91.847,15	4,09	91.847,15	4,09	91.847,15	4,09	91.847,15	4,09	91.847,15		
8.	ESQUARIAS	14,65	328.589,36											2,93	65.717,87	2,93	65.717,87	2,93	65.717,87	2,93	65.717,87		
9.	ELETRICA	6,45	144.643,16													2,58	57.857,26	1,93	43.302,95	1,93	43.302,95		
10	HIDROSSANITÁRIA	3,48	78.160,74					1,74	39.080,37	1,05	23.448,22	0,70	15.632,15										
0	IDENTIFICAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO	1,61	36.012,55																		1,61	36.012,55	
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5,70	127.793,25																	2,85	63.896,62	2,85	63.896,62
TOTAL	SIMPLES	100,00	2.243.080,02	6,30	143.408,18	5,28	118.484,14	7,02	157.564,51	8,74	196.131,67	15,82	354.913,83	16,04	359.845,65	13,79	309.212,43	12,58	282.148,81	9,87	221.461,64	4,45	99.909,17
	ACUMULADO	100%	2.243.080,02	6,30	143.408,18	11,58	261.892,31	18,60	419.456,82	27,35	615.588,49	43,17	970.502,32	59,21	1.330.347,97	73,00	1.639.560,40	85,58	1.921.709,21	95,45	2.143.170,85	99,90	2.243.080,02

Marau, março 2025

Sirlei S. S. Saggin
Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0