



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE PASSO FUNDO	EMEI PADRE ZEZINHO	CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.964,81	% Período:	81,67%	11,56%	6,78%									
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	16.164,77	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4.309,69	% Período:	90,00%	10,00%										
1.3.	TERRENO	10.490,35	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
2.	CERCAMENTO	295.987,56	% Período:	42,75%	45,74%	11,51%									
2.1.	FUNDAÇÃO PROFUNDA	13.418,56	% Período:	100,00%											
2.2.	VIGAS CORTINA	133.188,55	% Período:	70,00%	30,00%										
2.3.	BLOCOS DE COROAMENTO	13.059,55	% Período:	100,00%											
2.4.	FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCR	64.749,06	% Período:	5,00%	70,00%	25,00%									
2.5.	FECHAMENTO EM GRADIL METÁLICO	71.571,84	% Período:	5,00%	70,00%	25,00%									
3.	PINTURA	24.303,22	% Período:		14,78%	85,22%									
3.1.	PINTURA DO GRADIL METÁLICO	17.954,71	% Período:		20,00%	80,00%									
3.2.	ACABAMENTO DAS VIGAS	6.348,51	% Período:			100,00%									
4.	PORTÕES METÁLICOS	12.040,14	% Período:			100,00%									
4.1.	EXECUÇÃO DE NOVO PORTÃO DE FEI	11.067,84	% Período:			100,00%									
4.2.	PORTÃO DE ACESSO DE PEDESTRES	972,30	% Período:			100,00%									
5.	PASSEIO PÚBLICO	32.985,23	% Período:			100,00%									
5.1.	CALÇADA DE PAVER	32.985,23	% Período:			100,00%									
6.	REPAROS FINAIS	5.201,95	% Período:			100,00%									
6.1.	FINAL DE OBRA	5.201,95	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 401.482,91			%:	37,81%	35,51%	26,68%									
			Repassa:	-	-	-									
			Contrapartida:	151.814,81	142.550,21	107.117,89									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	151.814,81	142.550,21	107.117,89									
			%:	37,81%	73,32%	100,00%									
			Repassa:	-	-	-									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE PASSO FUNDO	EMEI PADRE ZEZINHO	CERCAMENTO EMEI PADRE ZEZINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
Macrosserviço da Administração Local:	Acumulado:	Contrapartida:		151.814,81	294.365,02	401.482,91									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		151.814,81	294.365,02	401.482,91									
		Administração Local:													

Ado o Macrosserviço de Administração Local

PASSO FUNDO/RS  
Local  
quarta-feira, 14 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDUARDA DO CARMO  
CREA/CAU: RS265982  
ART/RRT: