

Obra
AMBULATÓRIO INDÍGENA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		3.208.92	3.208.92
2	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%
		19.686.80	19.686.80
3	BANHEIRO	100,00%	50,00%
		5.175.06	2.587.53
4	ESTRUTURA MADEIRA	100,00%	
		6.444.53	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	
		45.408.87	
6	REVESTIMENTOS DE PISO	100,00%	
		5.472.85	
7	COBERTURA/FORRO	100,00%	
		36.047.87	
8	ESQUADRIAS	100,00%	
		12.975.60	
9	PINTURA	100,00%	
		9.726.76	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	
		9.420.71	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%
		15.986.67	3.996.67
Porcentagem			17,39%
Custo			29.479,91
Porcentagem Acumulado			17,39%
Custo Acumulado			29.479,91

Vanessa Palauro
Arquiteta e Urbanista CAU/RS A35806-1

Encargos Sociais
Desonerado: 96,12%

60 DIAS	90 DIAS
50,00%	
2.587.53	
100,00%	
6.444.53	
70,00%	30,00%
31.786.21	13.622.66
100,00%	
5.472.85	
100,00%	
36.047.87	
30,00%	70,00%
3.892.68	9.082.92
	100,00%
	9.726.76
20,00%	80,00%
1.884.14	7.536.57
15,00%	60,00%
2.398.00	9.592.00
53,38%	29,23%
90.513,81	49.560,91
70,77%	100,0%
119.993,72	169.554,64