



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO EMPREENDIMENTO NOVO PAC	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	CONSTRUÇÃO DE CAPS I - GOVERNO	2.183.454,32	% Período:	5,26%	5,42%	5,04%	5,04%	4,27%	4,75%	5,25%	5,33%	6,49%	6,78%	8,02%	9,97%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETC	98.152,97	% Período:	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%
1.2.	FUNDAÇÃO	109.266,31	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	225.843,22	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIA	192.204,44	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%						25,00%		
1.5.	COBERTURA	97.995,01	% Período:						50,00%	50,00%					
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.058,67	% Período:								100,00%				
1.7.	ESQUADRIAS	247.567,41	% Período:												25,00%
1.8.	REVESTIMENTO PAREDE	98.423,68	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	125.083,09	% Período:					25,00%				50,00%	25,00%		
1.10.	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	34.996,18	% Período:												
1.11.	REVESTIMENTO DE TETO	46.522,88	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
1.12.	PINTURA	86.719,50	% Período:												
1.13.	MARMORARIA	22.156,49	% Período:												
1.14.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	66.646,63	% Período:												
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	163.710,39	% Período:		5,00%				30,00%		30,00%	30,00%		5,00%	
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	270.368,75	% Período:							10,00%				30,00%	30,00%
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	220.929,27	% Período:							15,00%				30,00%	15,00%
1.18.	DADOS E VOZ	17.451,58	% Período:												100,00%
1.19.	URBANIZAÇÃO	19.444,72	% Período:												
1.20.	Serviços Complementares	2.913,13	% Período:												
Total: R\$ 2.183.454,32			%:	5,26%	5,42%	5,04%	5,04%	4,27%	4,75%	5,25%	5,33%	6,49%	6,78%	8,02%	9,97%
			Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	114.811,95	118.243,08	110.057,56	110.057,56	93.277,22	103.656,26	114.719,41	116.323,35	141.806,23	148.036,23	175.077,43	217.748,24
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	114.811,95	118.243,08	110.057,56	110.057,56	93.277,22	103.656,26	114.719,41	116.323,35	141.806,23	148.036,23	175.077,43	217.748,24



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO EMPREENDIMENTO NOVO PAC	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
		%:		5,26%	10,67%	15,71%	20,75%	25,03%	29,77%	35,03%	40,36%	46,85%	53,63%	61,65%	71,62%
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		114.811,95	233.055,03	343.112,59	453.170,15	546.447,37	650.103,63	764.823,04	881.146,39	1.022.952,62	1.170.988,85	1.346.066,28	1.563.814,52
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		114.811,95	233.055,03	343.112,59	453.170,15	546.447,37	650.103,63	764.823,04	881.146,39	1.022.952,62	1.170.988,85	1.346.066,28	1.563.814,52
		Administração Local:													

Macrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Espumoso/RS
Local

quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804
ART/RRT: 14314108



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO EMPREENDIMENTO NOVO PAC	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1
------------------	--------------	---	------------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1.	CONSTRUÇÃO DE CAPS I - GOVERNO	2.183.454,32	% Período:	5,07%	8,06%	4,93%	2,41%	3,33%	4,58%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETC	98.152,97	% Período:	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	3,95%						
1.2.	FUNDAÇÃO	109.266,31	% Período:												
1.3.	ESTRUTURA	225.843,22	% Período:												
1.4.	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIA	192.204,44	% Período:												
1.5.	COBERTURA	97.995,01	% Período:												
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.058,67	% Período:												
1.7.	ESQUADRIAS	247.567,41	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%									
1.8.	REVESTIMENTO PAREDE	98.423,68	% Período:												
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	125.083,09	% Período:												
1.10.	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	34.996,18	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	REVESTIMENTO DE TETO	46.522,88	% Período:												
1.12.	PINTURA	86.719,50	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.13.	MARMORARIA	22.156,49	% Período:			70,00%	30,00%								
1.14.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	66.646,63	% Período:				30,00%	70,00%							
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	163.710,39	% Período:												
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	270.368,75	% Período:		30,00%										
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	220.929,27	% Período:						40,00%						
1.18.	DADOS E VOZ	17.451,58	% Período:												
1.19.	URBANIZAÇÃO	19.444,72	% Período:		30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%						
1.20.	Serviços Complementares	2.913,13	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.183.454,32				%:	5,07%	8,06%	4,93%	2,41%	3,33%	4,58%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	110.797,25	176.061,41	107.543,62	52.601,38	72.613,08	100.023,06					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	110.797,25	176.061,41	107.543,62	52.601,38	72.613,08	100.023,06					



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Município de Espumoso	APelido EMPREENDIMENTO NOVO PAC	DESCRiÇÃO DO LOTE Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1
------------------	--------------	---	------------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
Acumulado:	%:			76,70%	84,76%	89,68%	92,09%	95,42%	100,00%						
	Repasso:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			1.674.611,77	1.850.673,18	1.958.216,80	2.010.818,18	2.083.431,26	2.183.454,32						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			1.674.611,77	1.850.673,18	1.958.216,80	2.010.818,18	2.083.431,26	2.183.454,32						
	Administração Local:														

Macrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Espumoso/RS

Local

quinta-feira, 19 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Tarso dos Reis Fin

CREA/CAU: RS257804

ART/RRT: 14314108