



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO CAMPINHAS
------------------	--------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CC	187.526,07	% Período:	34,15%	25,89%	20,78%	19,18%								
1.1.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO	3.764,89	% Período:	100,00%											
1.2.	ALVENARIA DE FECHAMENTO	44.432,27	% Período:	100,00%											
1.3.	GOLEIRAS	6.096,90	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	19.325,30	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.484,49	% Período:				100,00%								
1.6.	AMPLIAÇÃO - SANITÁRIOS E COPA	97.422,22	% Período:	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%								
Total: R\$ 187.526,07				%:	34,15%	25,89%	20,78%	19,18%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	64.036,28	48.551,97	38.968,89	35.968,93							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	64.036,28	48.551,97	38.968,89	35.968,93							
				%:	34,15%	60,04%	80,82%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	64.036,28	112.588,25	151.557,14	187.526,07							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	64.036,28	112.588,25	151.557,14	187.526,07							
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

Espumoso/RS
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804
ART/RRT: 0