



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OTIMIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	<b>OBJETO</b> REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS)				
<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUCUNDUVA RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA SANTA ROSA 520	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS)				
<b>DATA BASE</b> ago-25	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CAS)	<b>BDI 1</b> 21,09%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/26	Parcela 1 jun/26	Parcela 2 jul/26	Parcela 3 ago/26	Parcela 4 set/26	Parcela 5 out/26	Parcela 6 nov/26	Parcela 7 dez/26	Parcela 8 jan/27
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>347.736,77</b>		<b>9,11%</b>	<b>39,55%</b>	<b>25,34%</b>	<b>26,00%</b>				
				<b>Parcela (R\$)</b>	<b>31.673,51</b>	<b>137.523,03</b>	<b>88.128,15</b>	<b>90.412,08</b>			
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>9,11%</b>	<b>48,66%</b>	<b>74,00%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>31.673,51</b>	<b>169.196,54</b>	<b>257.324,69</b>	<b>347.736,77</b>			
<b>1.</b>	<b>REFORMA CAS</b>	<b>234.136,46</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,48%</b>	<b>18,45%</b>				
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>9,43%</b>	<b>64,07%</b>	<b>81,55%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>22.076,17</b>	<b>150.001,86</b>	<b>190.927,19</b>	<b>234.136,46</b>			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.309,26		<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>						
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>						
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>3.309,26</b>						
1.2.	REFORMA FACHADAS	29.052,44		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.052,44</b>					
1.3.	TELHADO, FORROS E BEIRAIS	64.480,38		<b>Parcela (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>					
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>16.120,10</b>	<b>64.480,38</b>					
1.4.	REVESTIMENTO INTERNO	51.783,04		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>			
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,52</b>	<b>25.891,52</b>	<b>51.783,04</b>			
1.5.	PISOS	28.276,44		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>				
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,11</b>	<b>28.276,44</b>				
1.6.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	9.744,39		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,39</b>				
1.7.	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS	10.587,25		<b>Parcela (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>				
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>2.646,81</b>	<b>5.293,63</b>	<b>10.587,25</b>				
1.8.	ESQUADRIAS	17.317,75		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.317,75</b>			
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÃO DE OBRA)	14.905,52		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,52</b>					
1.10.	ALVENARIA E TELHADO PARA O ABRIGO PARA RESÍDUOS (2,3mx1,50m)	4.679,99		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,99</b>				
<b>2.</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO</b>	<b>113.600,31</b>		<b>Parcela (%)</b>	<b>8,45%</b>	<b>8,45%</b>	<b>41,55%</b>	<b>41,55%</b>			
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>8,45%</b>	<b>16,90%</b>	<b>58,45%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>9.597,34</b>	<b>19.194,68</b>	<b>66.397,50</b>	<b>113.600,31</b>			
2.1.	ESTACIONAMENTO E CALÇADAS	94.405,63		<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>			
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>			
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.202,82</b>	<b>94.405,63</b>			
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	19.194,68		<b>Parcela (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>					
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>					
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>9.597,34</b>	<b>19.194,68</b>					

**Local**  
29 de janeiro de 2026  
**Data**

**Nome:** CRISTIAN SCHENDEL  
**Título:** ENG CIVIL  
**CREA/CAU:** 195387RS  
**ART/RR:**

**Nome:** LUIZ AUGUSTO DOBAL  
**Título:** ENG CIVIL  
**CREA/CAU:** 238129RS  
**ART/RR:**