

Obra
CENTRO DIA DO IDOSO

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 89,95%

Conto Programático Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	12.984,20	100,00%	12.984,20									
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	1.770,50	100,00%	1.770,50									
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	137.733,51	65,00%	89.526,79									
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	241.903,79	18,00%	43.542,68	40,00%	96.761,52	4,00%	9.678,15					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	78.307,90	22,00%	15.467,74									
6	PARQUES E PAINÉIS	100,00%	203.390,87	100,00%	203.390,87									
7	ESQUADRIAS	100,00%	142.812,77	100,00%	142.812,77									
8	COBERTURA	100,00%	94.843,45	100,00%	94.843,45									
9	REVESTIMENTO	100,00%	354.392,47	100,00%	354.392,47									
10	PINTURA	100,00%	87.387,20	100,00%	87.387,20									
11	PASEIO	100,00%	15.633,92	100,00%	15.633,92									
12	ACESSIBILIDADE	100,00%	32.332,82	100,00%	32.332,82									
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	98.095,70	4,95%	4.855,24									
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	18.230,40	23,42%	4.269,44									
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	44.619,58	10,00%	4.461,96									
16	PFCI	100,00%	2.001,49	100,00%	2.001,49									
17	SPDA	100,00%	28.679,83	100,00%	28.679,83									
18	LIMPEZA	100,00%	4.139,09	100,00%	4.139,09									
Porcentagem			7,51%	12,29%	11,66%	7,94%	9,76%	10,45%	5,92%	5,97%	9,44%	7,32%	8,98%	3,67%
Custo			120.309,84	190.917,95	180.794,23	127.202,34	156.329,95	167.348,80	94.873,18	95.691,46	151.188,47	117.294,84	129.414,70	58.813,78
Porcentagem Acumulada			7,51%	19,8%	31,46%	39,4%	49,16%	59,6%	65,52%	71,49%	80,93%	88,25%	96,33%	100,0%
Custo Acumulado			120.309,84	317.227,79	504.022,02	631.224,36	787.554,31	954.903,11	1.049.776,29	1.145.467,75	1.296.656,22	1.413.951,06	1.543.365,82	1.602.179,60

MARCOS VINICIUS
BENEDETTI
CURSO:017734060
60

MARIANA APARECIDA
RIBEIRO
FERREIRA-02769685066

Assinado de forma digital por
MARIANA APARECIDA RIBEIRO
FERREIRA-02769685066
Dados: 2025.03.31 19:55:40 -03'00'

Projeto Municipal

Mariana Aparecida Ribeiro Ferreira
Engenheira Civil
CREA RS 25-4686