



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA SALAS ADMINISTRAÇÃO E BANHEIROS SERVIDORES - EMEI MUNDO ENCANTADO

LOCAL: RUA SANTA ROSA DE LIMA, N. 307, INDEPENDÊNCIA-RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	PERÍODO							
				QUINZENA 1		QUINZENA 2		QUINZENA 3		QUINZENA 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	DEMOLIÇÕES	10,21%	4.947,88	70,00%	3.463,52		-	30,00%	1.484,36		-
1.2	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,19%	2.999,83	55,00%	1.649,91		-	45,00%	1.349,92		-
1.3	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,78%	9.585,86		-	80,00%	7.668,69		-	20,00%	1.917,17
1.4	PISO	17,07%	8.273,62	40,00%	3.309,45	35,00%	2.895,77	25,00%	2.068,41		-
1.5	ESQUADRIAS	13,86%	6.718,71		-		-	100,00%	6.718,71		-
1.6	ACESSÓRIOS	5,28%	2.558,13		-		-		-	100,00%	2.558,13
1.7	PAREDES	10,89%	5.275,33	70,00%	3.692,73	30,00%	1.582,60		-		-
1.8	FORRO	1,40%	679,90		-		-	100,00%	679,90		-
1.9	PINTURA	14,29%	6.924,71		-		-		-	100,00%	6.924,71
1.10	LIMPEZA	1,03%	497,32		-		-		-	100,00%	497,32
TOTAL		100,00%	48.461,29	25,00%	12.115,60	25,07%	12.147,05	25,38%	12.301,30	24,55%	11.897,33
TOTAL										48.461,29	

Independência, maio de 2024.

Pablo Backes Roque
Eng. Civil – CREA RS240476
Responsável Técnico

João Edécio Graef
Prefeito Municipal de Independência