



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: ACADEMIAS AO AR LIVRE

LOCAL: LOCALIDADE DE PONTE QUEIMADA E RUA JOSINO FARIAS, Nº 1442, CENTRO, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	PERÍODO					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ACADEMIA AO AR LIVRE - LOCALIDADE DE PONTE QUEIMADA								
1.1	LIMPEZA E TERRAPLENAGEM	1,36%	1.350,90	100,00%	1.350,90	0,00%	-	0,00%	-
1.2	INFRAESTRUTURA	20,03%	19.834,96	100,00%	19.834,96	0,00%	-	0,00%	-
1.3	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	20,36%	20.163,21	50,00%	10.081,61	50,00%	10.081,61	0,00%	-
1.4	PINTURA E LIMPEZA	0,57%	566,65	0,00%	-	100,00%	566,65	0,00%	-
		42,33%	41.915,72	62,50%	31.267,47	37,50%	10.648,26	0,00%	-
2	ACADEMIA AO AR LIVRE - ESF 1								
2.1	REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO E PREPARO DE FUNDO DE VALA	1,30%	1.284,11	0,00%	-	100,00%	1.284,11	0,00%	-
2.2	MUROS E CERCAMENTO	20,97%	20.762,59	0,00%	-	100,00%	20.762,59	0,00%	-
2.3	PISO EM CONCRETO POLIDO	11,54%	11.425,58	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.425,58
2.4	ACESSO DE PEDESTRES E ILUMINAÇÃO	4,19%	4.148,52	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.148,52
2.5	EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO	19,42%	19.227,10	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	19.227,10
2.6	LIMPEZA	0,26%	258,61	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	258,61
		57,67%	57.106,51	0,00%	-	33,33%	22.046,70	66,67%	35.059,81
TOTAL		100,00%	99.022,23	31,58%	31.267,47	33,02%	32.694,96	35,41%	35.059,81
							TOTAL	99.022,23	

Independência, julho de 2024.

Pablo Backes Roque
Engenheiro Civil – CREA RS240476
Responsável Técnico

João Edécio Graef
Prefeito Municipal de Independência