

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO + ESTACIONAMENTO	SINAPI - 11/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul	29,0%	Desonerado: 0,00%	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ETAPA 01 - COBERTURA	100,00% 80.116,52	37,69% 30.198,59	62,31% 49.917,93								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.566,54	100,00% 1.566,54									
1.2	TELHADO	100,00% 53.214,71	30,00% 15.964,41	70,00% 37.250,30								
1.3	PLATIBANDA	100,00% 25.335,27	50,00% 12.667,64	50,00% 12.667,64								
2	ETAPA 02 - 2º PAVIMENTO	100,00% 205.346,39			21,68% 44.518,05	34,71% 71.284,60	43,61% 89.543,74					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.360,15			100,00% 8.360,15							
2.2	PAREDES	100,00% 22.435,77			100,00% 22.435,77							
2.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 57.344,50				100,00% 57.344,50						
2.4	ESQUADRIAS	100,00% 60.845,46					100,00% 60.845,46					
2.5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00% 21.728,02					100,00% 21.728,02					
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.587,26			50,00% 3.293,63	50,00% 3.293,63						
2.7	CABEAMENTO LÓGICO	100,00% 6.970,26					100,00% 6.970,26					
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 421,76			50,00% 210,88	50,00% 210,88						
2.9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 10.435,59				100,00% 10.435,59						
2.10	MOBILIÁRIO	100,00% 10.217,62			100,00% 10.217,62							
3	ETAPA 03 - 1º PAVIMENTO	100,00% 307.539,21					9,76% 30.012,08	34,58% 106.357,88	55,66% 171.169,26			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.053,16					100,00% 7.053,16					
3.2	PAREDES	100,00% 16.968,71					100,00% 16.968,71					
3.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 50.816,67						100,00% 50.816,67				
3.4	ESQUADRIAS	100,00% 72.609,69							100,00% 72.609,69			
3.5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00% 36.105,24							100,00% 36.105,24			
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 11.542,94					50,00% 5.771,47	50,00% 5.771,47				
3.7	CABEAMENTO LÓGICO	100,00% 5.852,49							100,00% 5.852,49			
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 437,48					50,00% 218,74	50,00% 218,74				
3.9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 12.252,29						100,00% 12.252,29				
3.10	MOBILIÁRIO	100,00% 19.303,13							100,00% 19.303,13			
3.11	ELEVADOR	100,00% 74.597,41						50,00% 37.298,71	50,00% 37.298,71			

MUNICIPIO DE HORIZONTINA CNPJ: 87.612.834/0001-36												
4	ETAPA 04 - ÁREA EXTERNA	100,00% 287.028,74	9,85% 28.285,55	9,85% 28.285,55						22,24% 63.829,05	33,06% 94.888,39	24,99% 71.740,20
4.1	FACHADAS	100,00% 26.060,18								100,00% 26.060,18		
4.2	SACADA	100,00% 14.620,68								100,00% 14.620,68		
4.3	PÁTIO FRONTAL	100,00% 97.184,03									50,00% 48.592,02	50,00% 48.592,02
4.4	VARANDA LATERAL/ESTACIONAMENTO	100,00% 56.571,10	50,00% 28.285,55	50,00% 28.285,55								
4.5	PORTICO DE ENTRADA	100,00% 92.592,75								25,00% 23.148,19	50,00% 46.296,38	25,00% 23.148,19
Porcentagem			6,65%	8,89%	5,06%	8,1%	13,59%	12,09%	19,45%	7,25%	10,78%	8,15%
Custo			58.484,13	78.203,48	44.518,05	71.284,60	119.555,82	106.357,87	171.169,25	63.829,04	94.888,39	71.740,20
Porcentagem Acumulado			6,65%	15,53%	20,59%	28,69%	42,28%	54,36%	73,81%	81,07%	91,85%	100,0%
Custo Acumulado			58.484,13	136.687,61	181.205,66	252.490,26	372.046,08	478.403,95	649.573,20	713.402,24	808.290,63	880.030,86