



Obra
Ciclofaixa

MUNICIPIO DE HORIZONTINA
CNPJ: 87.612.834/0001-36

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,63%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Sinalização horizontal	100,00%	21,04%	21,04%	21,05%	18,43%	18,43%	
		233.331,68	49.101,76	49.101,76	49.116,49	43.005,84	43.005,84	
1.1	PINTURA DE CICLOFAIXA - TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
		147.320,00	49.101,76	49.101,76	49.116,49			
1.2	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	100,00%				50,00%	50,00%	
		86.011,68				43.005,84	43.005,84	
2	Sinalização vertical	100,00%						100,00%
		13.831,28						13.831,28
2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-34 + SUPORTE METÁLICO 2"	100,00%						100,00%
		5.169,96						5.169,96
2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R01 PARE + SUPORTE METÁLICO 2"	100,00%						100,00%
		1.898,46						1.898,46
2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA (AMARELA) + SUPORTE METÁLICO 2"	100,00%						100,00%
		6.762,86						6.762,86
Porcentagem			19,87%	19,87%	19,87%	17,4%	17,4%	5,6%
Custo			49.101,75	49.101,75	49.116,48	43.005,84	43.005,84	13.831,28
Porcentagem Acumulado			19,87%	39,73%	59,6%	77,0%	94,4%	100,0%
Custo Acumulado			49.101,75	98.203,50	147.319,98	190.325,82	233.331,66	247.162,96

Laura Bratz Prill
Setor de Engenharia

