



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO PRAÇA PADRE VITÓRIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO PRAÇA PADRE VITÓRIO
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO PRAÇA F	870.029,96	% Período:	10,54%	1,45%	10,55%	3,41%	5,92%	6,48%	24,97%	35,73%	0,94%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.131,58	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	14.608,77	% Período:	100,00%											
1.3.	URBANIZAÇÃO	85.212,09	% Período:								100,00%				
1.4.	MUROS	91.795,37	% Período:			100,00%									
1.5.	LIXEIRAS	24.045,30	% Período:					100,00%							
1.6.	REVITALIZAÇÃO DO PISO	12.609,00	% Período:		100,00%										
1.7.	BANCOS E MESAS CENTRAIS	29.624,62	% Período:				100,00%								
1.8.	BANCOS E MESAS CALÇADAS	27.480,45	% Período:					100,00%							
1.9.	PAVER	56.368,80	% Período:						100,00%						
1.11.	EDIFICAÇÃO	217.279,23	% Período:							100,00%					
1.12.	PALCO	121.003,76	% Período:								100,00%				
1.13.	MONUMENTO	104.650,06	% Período:									100,00%			
Total: R\$ 870.029,96				%:	10,54%	1,45%	10,55%	3,41%	5,92%	6,48%	24,97%	35,73%	0,94%		
Período:	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	91.740,35	12.609,00	91.795,37	29.624,62	51.525,75	56.368,80	217.279,23	310.865,91	8.220,93					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	91.740,35	12.609,00	91.795,37	29.624,62	51.525,75	56.368,80	217.279,23	310.865,91	8.220,93					
Acumulado:	%:		10,54%	11,99%	22,54%	25,95%	31,87%	38,35%	63,32%	99,06%	100,00%				
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	91.740,35	104.349,35	196.144,72	225.769,34	277.295,09	333.663,89	550.943,12	861.809,03	870.029,96					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	91.740,35	104.349,35	196.144,72	225.769,34	277.295,09	333.663,89	550.943,12	861.809,03	870.029,96					
Administração Local:															

PLANALTO/RS

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO ANDRÉ COLARES

CREA/CAU: CREA-RS 229723

ART/RRT: