



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE PALMITINHO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE COPA, COZINHA E BANHEIROS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COPA, COZINHA E BANHEIROS
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO	480.735,66	% Período:	10,45%	42,99%	8,53%	11,35%	6,84%	19,85%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.044,68	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	276.414,95	% Período:	14,54%	74,76%	9,89%		0,81%							
1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	56.300,16	% Período:			24,25%	40,79%	34,96%							
1.4.	PISO	20.545,41	% Período:				46,73%	53,27%							
1.5.	DIVISÓRIAS E ABERTURAS	75.534,14	% Período:						100,00%						
1.6.	LOUÇAS E SANITÁRIOS	19.913,04	% Período:						100,00%						
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.473,89	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.509,39	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 480.735,66															
Período:	%:			10,45%	42,99%	8,53%	11,35%	6,84%	19,85%						
	Repasso:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	50.233,14	206.657,50	40.983,02	54.551,35	32.863,47	95.447,18								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	Investimento:	50.233,14	206.657,50	40.983,02	54.551,35	32.863,47	95.447,18								
	%:			10,45%	53,44%	61,96%	73,31%	80,15%	100,00%						
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	50.233,14	256.890,64	297.873,66	352.425,01	385.288,48	480.735,66								
Administração Local:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	50.233,14	256.890,64	297.873,66	352.425,01	385.288,48	480.735,66								

PALMITINHO/RS

Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CAZAROLLI

CREA/CAU: SC 153986-8

ART/RRT: 14463886