



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA ROMARIA NOSSA SENHORA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	INFRAESTRUTURA	1.766.830,44	% Período:	6,52%	58,93%	34,35%	0,20%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.300,33	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - SOBRE BASE	1.041.161,11	% Período:		100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - SOBRE BASE	606.976,02	% Período:			100,00%									
1.6.	ENSAIOS DE MATERIAIS PETREOS	3.462,55	% Período:				100,00%								
1.7.	PINTURA DE EIXO E MEIO DE PISTA	55.811,99	% Período:	100,00%											
1.8.	CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL	24.118,44	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.766.830,44				%:	6,52%	58,93%	34,35%	0,20%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	115.230,76	1.041.161,11	606.976,02	3.462,55							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	115.230,76	1.041.161,11	606.976,02	3.462,55							
				%:	6,52%	65,45%	99,80%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	115.230,76	1.156.391,87	1.763.367,89	1.766.830,44							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	115.230,76	1.156.391,87	1.763.367,89	1.766.830,44							

Frederico Westphalen
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN
CREA/CAU: RS 124689-D
ART/RRT:



Documento assinado digitalmente
FABIO JULIANO VANZIN
Data: 14/01/2026 19:54:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>