



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Iraí	Calçadão	Calçadão

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CALÇADÃO	680.552,56	% Período:	0,26%	46,86%	52,89%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.738,32	% Período:	100,00%											
1.2.	POSTO PIGATTO ATÉ VIRGILIO RADAELI	96.902,76	% Período:		100,00%										
1.3.	RUA VIRGILIO RADAELI ATÉ TRAVESSA E	98.651,80	% Período:			100,00%									
1.4.	TRAVESSA ELAUTÉRIO SEVERINO ATÉ TR	206.134,58	% Período:			100,00%									
1.5.	TRAVESSA DA RUA EURICO NUNES DA SII	16.446,25	% Período:			100,00%									
1.6.	RUA EURICO NUNES DA SILVA ATÉ RUA P	38.690,90	% Período:			100,00%									
1.7.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	221.987,95	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 680.552,56				%:	0,26%	46,86%	52,89%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	1.738,32	318.890,71	359.923,53								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	1.738,32	318.890,71	359.923,53								
				%:	0,26%	47,11%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	1.738,32	320.629,03	680.552,56								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	1.738,32	320.629,03	680.552,56								

Iraí/RS
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Dotto Sulzbach
CREA/CAU: 253940
ART/RRT: