



Usuário: VOLMIR JOSE BIELSKI

CPF: 460.116.760-49

Acesso à Informação

Sair do Sistema

30/04/2026 11:22 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastrros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 995979

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.941/0001-64 - MUNICIPIO DE IRAI

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local de Obra	-		
		1	1	27
		2	2	27
		3	3	27
		4	4	28
		5	5	28
		6	6	29
		7	7	29
		8	8	30
		9	9	30
		10	10	30
		11	11	27
		12	12	27
		13	13	28
		14	14	28
		15	15	28
		16	16	30
17	17	30		

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			18	18	30
			19	19	30
			20	20	30
2	Radier	-	1	1	1
			2	2	1
			3	3	1
			4	4	1
			5	5	2
			6	6	2
			7	7	2
			8	8	3
			9	9	3
			10	10	3
			11	11	1
			12	12	1
			13	13	1
			14	14	2
			15	15	2
			16	16	2
			17	17	3
			18	18	3
			19	19	3
			20	20	3
3	Impermeabilizações	-	1	1	2
			2	2	2
			3	3	2
			4	4	2
			5	5	3
			6	6	3
			7	7	3
			8	8	3
			9	9	3
			10	10	2
			11	11	2
			12	12	2
			13	13	2
			14	14	2
			15	15	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			16	16	2
			17	17	3
			18	18	3
			19	19	3
			20	20	3
4	Pilares e Vigas	-	1	1	4
			2	2	4
			3	3	4
			4	4	5
			5	5	5
			6	6	5
			7	7	5
			8	8	6
			9	9	6
			10	10	6
			11	11	4
			12	12	4
			13	13	4
			14	14	4
			15	15	5
			16	16	5
			17	17	5
			18	18	5
			19	19	6
			20	20	6
5	Alvenaria e fechamento	-	1	1	5
			2	2	5
			3	3	6
			4	4	6
			5	5	6
			6	6	7
			7	7	7
			8	8	7
			9	9	8
			10	10	8
			11	11	6
			12	12	5
			13	13	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			14	14	7
			15	15	5
			16	16	6
			17	17	7
			18	18	8
			19	19	8
			20	20	8
6	Esquadrias	-	1	1	18
			2	2	18
			3	3	19
			4	4	19
			5	5	22
			6	6	22
			7	7	23
			8	8	23
			9	9	24
			10	10	24
			11	11	18
			12	12	18
			13	13	19
			14	14	19
			15	15	23
			16	16	23
			17	17	24
			18	18	24
			19	19	22
			20	20	22
7	Cobertura e Proteções	-	1	1	8
			2	2	8
			3	3	8
			4	4	9
			5	5	9
			6	6	9
			7	7	9
			8	8	9
			9	9	10
			10	10	10
			11	11	9

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			12	12	9
			13	13	8
			14	14	8
			15	15	9
			16	16	8
			17	17	9
			18	18	9
			19	19	10
			20	20	10
8	Revestimento Interno	-	1	1	10
			2	2	10
			3	3	11
			4	4	11
			5	5	11
			6	6	11
			7	7	11
			8	8	12
			9	9	12
			10	10	12
			11	11	10
			12	12	10
			13	13	11
			14	14	11
			15	15	11
			16	16	11
			17	17	12
			18	18	12
			19	19	12
			20	20	12
9	Revestimento Cerâmico	-	1	1	18
			2	2	18
			3	3	18
			4	4	19
			5	5	19
			6	6	20
			7	7	20
			8	8	20
			9	9	21

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			10	10	21
			11	11	18
			12	12	18
			13	13	18
			14	14	19
			15	15	19
			16	16	20
			17	17	20
			18	18	20
			19	19	21
			20	20	21
10	Revestimento Externo	-	1	1	11
			2	2	11
			3	3	11
			4	4	11
			5	5	11
			6	6	11
			7	7	12
			8	8	12
			9	9	12
			10	10	12
			11	11	11
			12	12	11
			13	13	11
			14	14	11
			15	15	11
			16	16	12
			17	17	12
			18	18	12
			19	19	12
			20	20	12
11	Forro	-	1	1	20
			2	2	20
			3	3	21
			4	4	21
			5	5	22
			6	6	22
			7	7	23

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	8	23
			9	9	24
			10	10	24
			11	11	20
			12	12	20
			13	13	21
			14	14	21
			15	15	22
			16	16	22
			17	17	23
			18	18	23
			19	19	24
			20	20	24
			1	1	28
			2	2	28
			3	3	28
			4	4	28
			5	5	28
			6	6	29
			7	7	29
			8	8	29
			9	9	29
			10	10	29
			11	11	28
			12	12	28
			13	13	28
			14	14	28
			15	15	28
			16	16	29
			17	17	29
			18	18	29
			19	19	29
			20	20	29
12	Pintura	-	1	1	17
			2	2	18
			3	3	19
			4	4	20
			5	5	21

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			6	6	22
			7	7	23
			8	8	24
			9	9	25
			10	10	26
			11	11	17
			12	12	18
			13	13	19
			14	14	20
			15	15	21
			16	16	22
			17	17	23
			18	18	24
			19	19	25
			20	20	26
			1	1	18
			2	2	19
			3	3	20
			4	4	21
			5	5	22
			6	6	23
			7	7	24
			8	8	25
			9	9	26
			10	10	27
14	Cimentados	-	11	11	18
			12	12	18
			13	13	19
			14	14	19
			15	15	20
			16	16	21
			17	17	22
			18	18	23
			19	19	24
			20	20	25
15	Rodapé, soleiras e peitoril	-	1	1	25
			2	2	25
			3	3	25

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			4	4	25			
			5	5	25			
			6	6	26			
			7	7	26			
			8	8	26			
			9	9	26			
			10	10	26			
			11	11	25			
			12	12	25			
			13	13	25			
			14	14	25			
			15	15	25			
			16	16	26			
			17	17	26			
			18	18	26			
			19	19	26			
			20	20	26			
			16	Instalações Elétricas	-	1	1	12
						2	2	12
						3	3	12
4	4	13						
5	5	13						
6	6	13						
7	7	13						
8	8	14						
9	9	14						
10	10	14						
11	11	12						
12	12	12						
13	13	12						
14	14	13						
15	15	13						
16	16	13						
17	17	14						
18	18	14						
19	19	14						
20	20	14						
17	Instalações Hidráulicas	-	1	1	15			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	2	15
			3	3	15
			4	4	15
			5	5	16
			6	6	16
			7	7	16
			8	8	16
			9	9	17
			10	10	17
			11	11	15
			12	12	15
			13	13	15
			14	14	15
			15	15	16
			16	16	16
			17	17	16
			18	18	17
			19	19	17
			20	20	17
18	Sanitárias e Pluvial	-	1	1	15
			2	2	15
			3	3	15
			4	4	15
			5	5	16
			6	6	16
			7	7	16
			8	8	17
			9	9	17
			10	10	17
			11	11	15
			12	12	15
			13	13	15
			14	14	15
			15	15	16
			16	16	16
			17	17	16
			18	18	17
			19	19	17

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			20	20	17
19	Limpeza Final	-	1	1	30
			2	2	30
			3	3	30
			4	4	30
			5	5	30
			6	6	30
			7	7	30
			8	8	30
			9	9	30
			10	10	30
			11	11	30
			12	12	30
			13	13	30
			14	14	30
15	15	30			
16	16	30			
17	17	30			
18	18	30			
19	19	30			
20	20	30			
20	Serviço Preliminar	-	1	1	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,34%	R\$ 121.930,56	4,34%	R\$ 121.930,56
2	3,90%	R\$ 109.632,86	8,23%	R\$ 231.563,42
3	4,50%	R\$ 126.522,67	12,73%	R\$ 358.086,09
4	2,65%	R\$ 74.422,32	15,38%	R\$ 432.508,41
5	4,99%	R\$ 140.245,53	20,37%	R\$ 572.753,94
6	3,85%	R\$ 108.350,25	24,22%	R\$ 681.104,19
7	1,96%	R\$ 55.191,45	26,18%	R\$ 736.295,64
8	7,20%	R\$ 202.369,47	33,38%	R\$ 938.665,11
9	8,72%	R\$ 245.296,70	42,10%	R\$ 1.183.961,81
10	4,25%	R\$ 119.656,20	46,36%	R\$ 1.303.618,01
11	3,35%	R\$ 94.205,23	49,71%	R\$ 1.397.823,24
12	5,00%	R\$ 140.510,83	54,70%	R\$ 1.538.334,07
13	2,71%	R\$ 76.290,41	57,42%	R\$ 1.614.624,48
14	2,71%	R\$ 76.290,41	60,13%	R\$ 1.690.914,89

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
15	5,32%	R\$ 149.519,04	65,45%	R\$ 1.840.433,93
16	4,09%	R\$ 115.096,26	69,54%	R\$ 1.955.530,19
17	4,15%	R\$ 116.718,24	73,69%	R\$ 2.072.248,43
18	2,64%	R\$ 74.336,09	76,33%	R\$ 2.146.584,52
19	2,51%	R\$ 70.519,01	78,84%	R\$ 2.217.103,53
20	1,24%	R\$ 34.801,16	80,08%	R\$ 2.251.904,69
21	1,10%	R\$ 30.984,08	81,18%	R\$ 2.282.888,77
22	2,67%	R\$ 75.152,20	83,85%	R\$ 2.358.040,97
23	2,67%	R\$ 75.152,20	86,52%	R\$ 2.433.193,17
24	2,67%	R\$ 75.152,20	89,20%	R\$ 2.508.345,37
25	1,06%	R\$ 29.933,26	90,26%	R\$ 2.538.278,63
26	1,02%	R\$ 28.751,05	91,28%	R\$ 2.567.029,68
27	1,28%	R\$ 36.064,21	92,57%	R\$ 2.603.093,89
28	2,89%	R\$ 81.312,00	95,46%	R\$ 2.684.405,89
29	2,15%	R\$ 60.383,63	97,60%	R\$ 2.744.789,52
30	2,40%	R\$ 67.387,40	100,00%	R\$ 2.812.176,92