



**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 09032026-	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA FELISBERTO REIS
---	-------------------------	-------------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

7. Sinalização Horizontal e Vertical

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	<b>Nº do Evento</b>	<b>Título dos Eventos</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--------------------	---------------------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2																								
F	2	DRENAGEM PLUVIAL	2	2																								
F	3	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	3	4																								
F	4	Reperfilamento - CBUQ 4CM	5	5																								
F	5	Camada de Rolamento - CBUQ 3CM	6	6																								
F	6	Administração Local	7	7																								
F	7	Sinalização Horizontal e Vertical	7																									

F	<b>Cronograma</b>			<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>	<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>																		
F		<b>Parcela</b>	%	1,11%	4,50%	11,20%	11,20%	37,03%	30,03%	4,92%																		
F			<b>R\$</b>	5.037,15	20.407,53	50.798,74	50.798,74	167.872,22	136.165,16	22.317,56																		
F		<b>Acumulado</b>	%	1,11%	5,61%	16,82%	28,02%	65,05%	95,08%	100,00%																		
F			<b>R\$</b>	5.037,15	25.444,68	76.243,42	127.042,16	294.914,38	431.079,54	453.397,10																		
F		<b>Administração Local</b>	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																		

IRAÍ/RS  
Local  
domingo, 17 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ  
CREA/CAU: 237045  
ART/RR: 14412974