



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                    |                        |                                                  |
|-------------|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE                                |
| 0           | 0       | MUNICIPIO DE IRAÍ  | PONTE 2 RIO DO MEL     | PONTE 2 RIO DO MEL - 27°13'44.27"S 53°14'28.49"O |

| Item                                  | Descrição                        | Valor (R\$)          | Parcelas:  | 1          | 2          | 3          | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       |                                  |                      |            | 11/25      | 12/25      | 01/26      | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 |
| 1.                                    | PONTE 1 - RIO DO MEL             | 600.697,35           | % Período: | 26,76%     | 20,24%     | 52,99%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                                  | SERVIÇOS TECNICOS                | 8.360,50             | % Período: | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                                  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGE | 18.015,30            | % Período: | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                                  | FUNDAÇÃO                         | 106.440,38           | % Período: | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                                  | PILARES                          | 139.671,82           | % Período: | 20,00%     | 65,00%     | 15,00%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                                  | VIGAS                            | 154.108,42           | % Período: |            | 20,00%     | 80,00%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                                  | LAJE TABULEIRO                   | 172.224,77           | % Período: |            |            | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                                  | ACABAMENTOS                      | 1.876,16             | % Período: |            |            | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 600.697,35                 |                                  |                      | %:         | 26,76%     | 20,24%     | 52,99%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Macrosserviço da Administração Local: | Período:                         | Repassar:            |            | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Contrapartida:       |            | 160.750,54 | 121.608,37 | 318.338,44 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Outros:              |            | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Investimento:        |            | 160.750,54 | 121.608,37 | 318.338,44 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       | Acumulado:                       | %:                   |            | 26,76%     | 47,01%     | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Repassar:            |            | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Contrapartida:       |            | 160.750,54 | 282.358,91 | 600.697,35 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Outros:              |            | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Investimento:        |            | 160.750,54 | 282.358,91 | 600.697,35 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                       |                                  | Administração Local: |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

ado o Macrosserviço de Administração Local

IRAÍ/ RS  
Local  
quarta-feira, 1 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANA M S C CHAFADO  
CREA/CAU: CREA/RS 149.285  
ART/RRT: 14053605