

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO R02															
ORLA RIO DO MEL IRAÍ/RS				Início: 01/05/2026											
MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS				Término: 01/05/2027											
				Duração: 12 meses											

Item	Descrição	Peso	Valor Orçado	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	R\$ 8.817,10	R\$ 8.817,10	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,17%	R\$ 199.412,10	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%
3	FUNDAÇÕES	14,39%	R\$ 688.931,85	R\$ 172.232,96	25,00%	R\$ 137.786,37	20,00%	R\$ 137.786,37	20,00%	R\$ 120.563,07	17,50%	R\$ 120.563,07	17,50%	R\$ -	-
4	SUPRAESTRUTURA	10,36%	R\$ 495.763,01	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 74.364,45	15,00%	R\$ 74.364,45	15,00%	R\$ 123.940,75	25,00%
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	29,91%	R\$ 1.431.824,94	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 214.773,74	15,00%	R\$ 214.773,74	15,00%	R\$ 357.956,24	25,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,95%	R\$ 572.217,45	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 57.221,74	10,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,99%	R\$ 95.397,76	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.079,55	20,00%
8	PISOS	21,42%	R\$ 1.025.493,38	R\$ 51.274,67	5,00%	R\$ 102.549,34	10,00%	R\$ 102.549,34	10,00%	R\$ 102.549,34	10,00%	R\$ 102.549,34	10,00%	R\$ -	-
9	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	5,62%	R\$ 269.229,40	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL		100,00%	R\$ 4.787.086,98	R\$ 248.942,41	5,20%	R\$ 256.953,38	5,37%	R\$ 256.953,38	5,37%	R\$ 528.868,28	11,05%	R\$ 528.868,28	11,05%	R\$ 574.815,96	12,01%

Item	Descrição	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.817,10	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 16.617,67	8,33%	R\$ 199.412,10	
3	FUNDAÇÕES	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 688.931,85	
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 123.940,75	25,00%	R\$ 99.152,60	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 495.763,01	
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 357.956,24	25,00%	R\$ 286.364,99	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.431.824,94	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 85.832,62	15,00%	R\$ 114.443,49	20,00%	R\$ 57.221,74	10,00%	R\$ 85.832,62	15,00%	R\$ 57.221,74	10,00%	R\$ 114.443,49	20,00%	R\$ 572.217,45	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 28.619,33	30,00%	R\$ 28.619,33	30,00%	R\$ 19.079,55	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 95.397,76	
8	PISOS	R\$ -	-	R\$ 102.549,34	10,00%	R\$ 153.824,01	15,00%	R\$ 153.824,01	15,00%	R\$ 153.824,01	15,00%	R\$ -	-	R\$ 1.025.493,38	
9	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.384,41	15,00%	R\$ 40.384,41	15,00%	R\$ 67.307,35	25,00%	R\$ 121.153,23	45,00%	R\$ 269.229,40	
TOTAL		R\$ 612.966,61	12,80%	R\$ 647.747,42	13,53%	R\$ 287.127,39	6,00%	R\$ 296.658,71	6,20%	R\$ 294.970,78	6,16%	R\$ 252.214,39	5,27%	R\$ 4.787.086,98	

Iraí/RS, 24 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 GUILHERME AUGUSTO ZYSKO
Data: 25/03/2026 09:17:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Zysko - CPF 029.862.320-00
Resp. Técnico CREA/RS 242.575

Documento assinado digitalmente
 VOLMIR JOSE BIELSKI
Data: 25/03/2026 11:40:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prefeitura Municipal de Iraí/RS