



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICOPROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de São NicolauNº OPERAÇÃO
0Nº TransfereGOV
040913/2025APELIDO EMPREENDIMENTO
Minha Casa Minha Vida 20 UH FNHIS SUB50

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	UH 1	UH 2	UH 3	UH 4	UH 5	UH 6	UH 7	UH 8	UH 9	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	Serviços iniciais	1																								
F	2	Sapata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	3	Baldrame	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	4	Impermeabilização	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5					
F	5	Pilares	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	6	Vigas e Laje	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	7	Alvenaria	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	8	Esquadrias	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	9	Telhado casa	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	10	Cobertura caixa d'água	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	11	Revestimento Interno	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	12	Revestimento Cerâmicos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	13	Revestimento Externo	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	14	Pintura Interna	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	15	Pintura Externa	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	16	Piso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	17	Calçada Externa da Casa	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	18	Peitoris e Rodapé	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	19	Elétrica e Telefônicas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	20	Distribuição de água	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	21	Sanitário	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	22	Aparelhos, Metais e Bancadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	23	Limpeza	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12												
F	Parcela	%	0,15%	3,89%		0,72%	5,53%	2,18%	18,51%	10,77%	3,23%	5,42%	11,14%	24,48%	13,98%												
F		R\$	3.608,84	96.109,56	17.804,52	136.626,44	53.957,16	457.096,84	265.921,20	79.806,96	133.882,80	275.047,20	604.771,40	345.388,55													
F	Acumulado	%	0,15%	4,04%	4,76%	10,29%	12,47%	30,98%	41,75%	44,98%	50,40%	61,53%	86,02%	100,00%													
F		R\$	3.608,84	99.718,40	117.522,92	254.149,36	308.106,52	765.203,36	1.031.124,56	1.110.931,52	1.244.814,32	1.519.861,52	2.124.632,92	2.470.021,47													
F	Administração Local		%																								