



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SLG	Nº TGOV SLG	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO
--------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA E	244.834,51	% Período:	25,51%	39,31%	35,17%									
		1\$		62.467,63	96.252,52	86.114,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	PLACA DE OBRA	1.226,90	% Período:	100,00%											
		2\$		1.226,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.653,00	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
		2\$		3.930,60	7.861,20	7.861,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FERRAGENS - BLOCOS	2.823,52	% Período:	100,00%											
		2\$		2.823,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	FERRAGENS - ARRANQUES DE PILARI	2.311,73	% Período:	100,00%											
		2\$		2.311,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	FERRAGENS - PILARES	4.759,97	% Período:	100,00%											
		2\$		4.759,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	FERRAGENS - VIGA BALDRAME	5.788,76	% Período:	100,00%											
		2\$		5.788,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	FERRAGENS - CINTAMENTO SUPERIOF	4.970,21	% Período:	100,00%											
		2\$		4.970,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS	36.655,94	% Período:	100,00%											
		2\$		36.655,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	VIGA BALDRAME (FORMAS 2 UTILIZAÇ	31.415,45	% Período:		100,00%										
		2\$		-	31.415,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	ESTRURURA - PILARES (FORMAS 2 UT	11.538,19	% Período:		100,00%										
		2\$		-	11.538,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	ESTRURURA - CINTAMENTO SUPERIOF	11.314,72	% Período:		50,00%	50,00%									
		2\$		-	5.657,36	5.657,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	FECHAMENTOS - VEDAÇÃO	32.245,28	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	32.245,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	REVESTIMENTOS	45.256,97	% Período:		50,00%	50,00%									
		2\$		-	22.628,49	22.628,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	PINTURA	25.440,91	% Período:		50,00%	50,00%									
		2\$		-	12.720,46	12.720,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	LATAS E RUFOS	8.862,76	% Período:		50,00%	50,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SLG	Nº TGOV SLG	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA - ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO
--------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
		2\$		-	4.431,38	4.431,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTUL	570,20	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	570,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	REFORMA DE COBERTURA - BIBLIOTE	84.743,58	% Período:	100,00%											
		1\$		84.743,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	DEMOLIÇÃO	5.078,64	% Período:	100,00%											
		2\$		5.078,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	ESTRUTURA	24.775,44	% Período:	100,00%											
		2\$		24.775,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	TELHAMENTO	47.297,28	% Período:	100,00%											
		2\$		47.297,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	LATAS E RUFOS	3.842,18	% Período:	100,00%											
		2\$		3.842,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	CALHAS E CONDUTORES	3.750,04	% Período:	100,00%											
		2\$		3.750,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	REFORMA DE COBERTURA - SALA BIB	8.829,82	% Período:	100,00%											
		1\$		8.829,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO INTERNA	8.829,82	% Período:	100,00%											
		2\$		8.829,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 338.407,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Macro

Macro

RS

Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ÍGOR MACHADO KIST

CREA/CAU: CREA RS 246.150

ART/RRT: 14652548