



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	AMPLIAÇÃO AREA COBERTA - ESF TIA FIA - BAIRRO TRINTA	NOVA COBERTURA EM CONCRETO E PORTA DE ACESSO LATERAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	NOVA COBERTURA EM CONCRETO E I	30.966,74	% Período:	33,83%	27,70%	38,47%									
1.1.	PLACA DE OBRA	1.213,76	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.673,39	% Período:	100,00%											
1.3.	SAPATA E ARRANQUE PILAR	2.489,72	% Período:	100,00%											
1.4.	FERRAGENS PILARES	561,10	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	FERRAGENS VIGAS SUPERIORES	724,33	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	ESTRUTURAS	13.504,08	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.7.	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTR	176,48	% Período:			100,00%									
1.8.	RECOBRIMENTO LAJE EXISTENTE	1.271,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	REVESTIMENTOS	3.669,44	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE (INCLUSO I	3.095,32	% Período:			100,00%									
1.11.	ELÉTRICA	1.441,85	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	PINTURA	1.145,79	% Período:		25,00%	75,00%									
2.	PORTA DE ACESSO A ÁREA COBERTA	4.887,10	% Período:	91,58%		8,42%									
2.1.	ABERTURA DE VÃO E REQUADRO	918,11	% Período:	100,00%											
2.2.	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO	3.307,31	% Período:	100,00%											
2.3.	REPINTURA DE PAREDES	250,38	% Período:	100,00%											
2.4.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	411,30	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 35.853,84			%:	41,70%	23,92%	34,38%									
crossserviço da Administração Local:	Período:	Repassa:		-	-	-									
		Contrapartida:		14.951,73	8.576,90	12.325,21									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		14.951,73	8.576,90	12.325,21									
	Acumulado:	%:		41,70%	65,62%	100,00%									
		Repassa:		-	-	-									
		Contrapartida:		14.951,73	23.528,63	35.853,84									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		14.951,73	23.528,63	35.853,84									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	AMPLIAÇÃO AREA COBERTA - ESF TIA FIA - BAIRRO TRINTA	NOVA COBERTURA EM CONCRETO E PORTA DE ACESSO LATERAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS FELIPE GOULART STREB
Data: 10/09/2026 13:46:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: MARCOS FELIPE GOULART STREB
CREA/CAU: CREA/RS 234.681
ART/RRT: 14615223