



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	#REF1	REPERFILAGEM COM CBUQ E CAPA CENTRAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	RUA JOÃO GOULART - TRECHO ENTRE R	501.010,58	% Período:	66,89%	27,89%	5,21%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.189,25	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA BASE	23.888,61	% Período:	100,00%											
1.3.	REPERFILAGEM - CAMADA DE BINDER (I)	309.071,08	% Período:	100,00%											
1.3.1.	REPERFILAGEM E=4,00CM (I)	280.092,98	% Período:	100,00%											
1.3.2.	TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAC	20.061,76	% Período:	100,00%											
1.3.3.	TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ I	4.458,17	% Período:	100,00%											
1.3.4.	TRANSPORTE CBUQ OBRA (I)	4.458,17	% Período:	100,00%											
1.4.	CAPA ASFÁLTICA CENTRAL - CAMADA DE	139.738,88	% Período:		100,00%										
1.4.1.	CAMADA DE ROLAMENTO E=3,00CM (II)	127.884,21	% Período:		100,00%										
1.4.2.	TRANSPORTE AGREGADOS PARA USINAC	8.207,08	% Período:		100,00%										
1.4.3.	TRANSPORTE CAP - FORNECEDOR ATÉ I	1.823,79	% Período:		100,00%										
1.4.4.	TRANSPORTE CBUQ OBRA (II)	1.823,80	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	26.122,76	% Período:			100,00%									
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.194,82	% Período:			100,00%									
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS PEDE	8.334,48	% Período:			100,00%									
1.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO VIÁRIO	3.043,99	% Período:			100,00%									
1.5.4.	LOMBADA EMBORRACHADA	11.549,47	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 501.010,58				%:	66,89%	27,89%	5,21%								
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	335.148,94	139.738,88	26.122,76											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	335.148,94	139.738,88	26.122,76											
Acumulado:	%:	66,89%	94,79%	100,00%											
	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	335.148,94	474.887,82	501.010,58											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	335.148,94	474.887,82	501.010,58											

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ADAMS DOMINGUES
CREA/CAU: RS247738
ART/RRT: 14323582