



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 004/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE

ÁREA: 2.766,06m²

LOCAL: RUA HENRIQUE KRAEMER

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3255,99	3255,99						1,72
1.2	TERRAPLENAGEM	263,72	263,72						0,14
1.3	PAVIMENTAÇÃO	183269,35	54980,81	64144,27	64144,27	0,00	0,00	0,00	96,99
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2177,21	1088,61	1088,61					1,15
	Sub Total R\$	188966,28	59.589,13	65232,88	64144,27	0,00	0,00	0,00	98,85
	Acumulado R\$	188966,28	59.589,13	124.822,01	188.966,28	188.966,28	188.966,28	188.966,28	98,85

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 12 de março de 2026.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal