

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO LOTE

Prefeitura Municipal de Tenente Portel

Pavimentação Asfáltica Ruas Guarita e Ernesto Sarturi

Pavimentação Asfáltica Ruas Guarita e Ernesto Sarturi

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	RUA GUARITA E RUA ERNESTO SARTU	1.341.881,41	% Período:	5,85%	5,85%	5,02%	5,02%	41,81%	36,44%						
1.1.	Preparação	22.120,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	Drenagem	214.272,39	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	Sarjetas	68.983,98	% Período:					100,00%							
1.4.	Pavimentação	956.509,34	% Período:					50,00%	50,00%						
1.5.	Passeio Público	69.257,02	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	Sinalização	10.737,69	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.341.881,41				%:	5,85%	5,85%	5,02%	5,02%	41,81%	36,44%					
Período:	Repasso:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			78.480,00	78.479,99	67.419,50	67.419,51	561.090,05	488.992,36						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			78.480,00	78.479,99	67.419,50	67.419,51	561.090,05	488.992,36						
Acumulado:	%:			5,85%	11,70%	16,72%	21,75%	63,56%	100,00%						
	Repasso:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			78.480,00	156.959,99	224.379,49	291.799,00	852.889,05	1.341.881,41						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			78.480,00	156.959,99	224.379,49	291.799,00	852.889,05	1.341.881,41						

Tenente Portela/RS

Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: 13798872

Documento assinado digitalmente



ELIANDRO TIECKER

Data: 12/05/2026 09:57:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSEMAR
ANTONIO

SALA:37185721
091

Assinado de forma
digital por ROSEMAR
ANTONIO
SALA:37185721091
Dados: 2026.05.12
10:18:07 -03'00'