

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	OBRAS COMPLEMENTARES - SALA LILAS												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.691,35	2,82%	8,43	142,58	18,75	317,13	26,48	447,94	34,05	575,94	12,28	207,75
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.372,12	2,29%	100,00	1.372,12		-		-		-		-
1.3	INFRAESTRUTURA	3.225,39	5,39%	100,00	3.225,39		-		-		-		-
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	682,44	1,14%	45,00	307,10	55,00	375,34		-		-		-
1.5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	44.026,39	73,53%		-	20,00	8.805,28	35,00	15.409,24	45,00	19.811,88		-
1.6	MURO DE CONTENÇÃO	1.728,93	2,89%		-	100,00	1.728,93		-		-		-
1.7	FECHAMENTO DOS OITÕES	5.597,59	9,35%		-		-		-		-	100,00	5.597,59
1.8	PINTURA GERAL	1.234,65	2,06%									100,00	1.234,65
1.9	SERVIÇOS FINAIS	314,15	0,52%		-		-		-		-	100,00	314,15
	Total Simples:	59.873,01	100,00%	8,43%	5.047,19	18,75%	11.226,68	26,48%	15.857,18	34,05%	20.387,82	12,28%	7.354,14
	Total Simples Material:			70,00%	3.533,03	70,00%	7.858,68	70,00%	11.100,03	70,00%	14.271,47	70,00%	5.147,90
	Total Simples Mão de Obra			30,00%	1.514,16	30,00%	3.368,00	30,00%	4.757,15	30,00%	6.116,35	30,00%	2.206,24
	Total Acumulado:			8,43%	5.047,19	27,18%	16.273,87	53,67%	32.131,05	87,72%	52.518,87	100,00%	59.873,01

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Eng. Civil Gabriel da Rosa
CREA-RS 251618

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL DA ROSA
Data: 14/07/2026 15:03:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

13/07/2026