

conforme projeto em anexo, incluindo abertura e fechamento de valas. (Itens 1.3 e 1.4).														
Instalação de caixas de passagens junto aos postes (serão instaladas de acordo que os condutores foram, também, instalados (Item 1.9).	60 dias				X	X								R\$4.963,32
Construção de Mureta de Alvenaria, local no qual será instalado o Quadro de Distribuição (item 1.7).	5 dias				X	X								R\$1.417,24
Quadro de Distribuição: Montagem do mesmo bem como a montagem de todos os circuitos de comando dos circuitos de iluminação (itens 1.5 e 1.6)	2 dias						X							R\$2.056,12
Instalação dos Postes e cruzetas (item 1.8).	10 dias						X							R\$81.773,64
Instalação dos refletores (item 1.10).	20 dias						X							R\$36.799,92
Valor Total													R\$182.854,82	