

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL/RS																	
OBRA: HIDROTERAPIA CASA TERCEIRA IDADE																	
LOCAL:RUA SANTOS DUMONT, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: JONATAN FERREIRA- ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 247.654																	
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	3º ETAPA	%	4º ETAPA	%	5º ETAPA	%	6º ETAPA	%	TOTAL	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.570,57	R\$ 6.570,57	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.570,57	100,00%	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 30.065,96	R\$ 30.065,96	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.065,96	100,00%	
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO																
3.1	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 31.786,85	R\$ 31.786,85	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 31.786,85	100,00%	
3.2	BLOCOS, SAPATAS E VIGA BALDRAME	R\$ 18.644,72	R\$ 5.593,42	30,00%	R\$ 13.051,30	70,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.644,72	100,00%	
3.3	PILARES, VIGAS INTERMEDIÁRIAS, DE RESPALDO E LAJE	R\$ 48.562,49	R\$ -		R\$ 24.281,24	50,00%	R\$ 14.568,75	30,00%	R\$ 9.712,50	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 48.562,49	100,00%	
4.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL, PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 83.798,35	R\$ -		R\$ 8.379,84	10,00%	R\$ 33.519,34	40,00%	R\$ 25.139,51	30,00%	R\$ 16.759,67	20,00%	R\$ -		R\$ 83.798,35	100,00%	
5.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 64.321,97	R\$ -		R\$ 12.864,39	20,00%	R\$ 9.648,30	15,00%	R\$ 19.296,59	30,00%	R\$ 22.512,69	35,00%	R\$ -		R\$ 64.321,97	100,00%	
6.0	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	R\$ 82.352,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 24.705,70	30,00%	R\$ 57.646,62	70,00%	R\$ 82.352,32	100,00%	
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 96.070,95	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 57.642,57	60,00%	R\$ 38.428,38	40,00%	R\$ 96.070,95	100,00%	
8.0	PINTURAS	R\$ 14.611,09	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.766,66	60,00%	R\$ 5.844,44	40,00%	R\$ 14.611,09	100,00%	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.491,18	R\$ 924,56	5,00%	R\$ 1.849,12	10,00%	R\$ 1.849,12	10,00%	R\$ 1.849,12	10,00%	R\$ 2.773,68	15,00%	R\$ 9.245,59	50,00%	R\$ 18.491,18	100,00%	
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 24.573,23	R\$ 1.228,66	5,00%	R\$ 2.457,32	10,00%	R\$ 3.685,98	15,00%	R\$ 4.914,65	20,00%	R\$ 7.371,97	30,00%	R\$ 4.914,65	20,00%	R\$ 24.573,23	100,00%	
11.0	PISCINA	R\$ 152.040,34	R\$ 15.204,03	10,00%	R\$ 30.408,07	20,00%	R\$ 60.816,13	40,00%	R\$ 38.010,08	25,00%	R\$ 7.602,02	5,00%	R\$ -		R\$ 152.040,34	100,00%	
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 608,46							R\$ -		R\$ 608,46	100,00%	R\$ -		R\$ 608,46	100,00%	
TOTAL		R\$ 672.498,50															
PARCELA			R\$ 91.374,05	13,59%	R\$ 93.291,29	13,87%	R\$ 124.087,62	18,45%	R\$ 98.922,45	14,71%	R\$ 148.743,41	22,12%	R\$ 116.079,68	17,26%	R\$ 672.498,50 100,00%		
PARCELA ACUMULADA			R\$ 91.374,05	13,59%	R\$ 184.665,34	27,46%	R\$ 308.752,96	45,91%	R\$ 407.675,41	60,62%	R\$ 556.418,82	82,74%	R\$ 672.498,50	100,00%			

CAMPINAS DO SUL/RS, JANEIRO 2024

JONATAN FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 247.654

PAULO SÉRGIO BATTISTI
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPINAS DO SUL/RS