



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITONTE TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRICOÃO DO LOTE
1096.056-93/2024	963735/2024	Prefeitura Municipal de Erechim	Reforma Interna Construão de Guarita na Praça do CEU	Reforma Interna Construão de Guarita na Praça do CEU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Reforma Externa Praça do CEU	529.020,78	% Período:	4,19%	28,86%	18,72%	25,32%	21,82%	1,10%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.420,83	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES COBERTURA	11.736,53	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	141.844,21	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA RESERVATORIO	10.829,63	% Período:		100,00%										
1.5.	REMOÇÃO DE PAREDE	4.328,81	% Período:			100,00%									
1.6.	REMOÇÃO DE PISO	3.376,82	% Período:			100,00%									
1.7.	PAREDES E REVESTIMENTOS	21.883,45	% Período:			100,00%									
1.8.	PINTURA EXTERNA	29.293,66	% Período:					100,00%							
1.9.	PINTURA INTERNA	30.006,50	% Período:					100,00%							
1.10.	PISOS	84.863,58	% Período:				100,00%								
1.11.	FORRO	49.077,68	% Período:				100,00%								
1.12.	ESQUADRIAS	40.641,26	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.318,11	% Período:			100,00%									
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.474,29	% Período:			100,00%									
1.15.	GUARITA	54.159,76	% Período:					100,00%							
1.16.	PPCI	5.814,21	% Período:						100,00%						
1.17.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.951,45	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 529.020,78			%:	4,19%	28,86%	18,72%	25,32%	21,82%	1,10%						
Período:	Repasso:	16.091,94		110.880,43	71.915,95	97.275,76	83.818,31	4.222,61							
	Contrapartida:	6.065,42		41.793,41	27.106,79	36.665,50	31.593,06	1.591,60							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	22.157,36		152.673,84	99.022,74	133.941,26	115.411,37	5.814,21							
Acumulado:	%:	4,19%		33,05%	51,77%	77,08%	98,90%	100,00%							
	Repasso:	16.091,94		126.972,37	198.888,32	296.164,08	379.982,39	384.205,00							
	Contrapartida:	6.065,42		47.858,83	74.965,62	111.631,12	143.224,18	144.815,78							
	Investimento:	22.157,36		174.831,20	273.853,94	407.795,20	523.206,57	529.020,78							

Erechim/RS
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Smaniotto
CREA/CAU: CREA/RS 135182
ART/RRT: 13992431