



Obra: Construção de espaço para prática esportiva e lazer no Parque do Arvoredo

Bancos SINAPI - 07/2026 -
Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,60%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.074,36	100,00% 4.074,36				
2	QUADRAS DE AREIA	100,00% 423.378,79	30,00% 127.013,64	70,00% 296.365,15			
3	CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 400.010,98		20,00% 80.002,20	80,00% 320.008,78		
4	PASSEIOS EM BLOCO INTERTRAVADO	100,00% 64.774,82				30,00% 19.432,45	70,00% 45.342,37
5	ÁREA DE LAZER	100,00% 30.848,05					100,00% 30.848,05
Porcentagem			14,2%	40,77%	34,67%	2,11%	8,25%
Custo			131.087,99	376.367,34	320.008,78	19.432,44	76.190,42
Porcentagem Acumulado			14,2%	54,97%	89,64%	91,75%	100,0%
Custo Acumulado			131.087,99	507.455,33	827.464,11	846.896,55	923.087,00

ARIELLE
CALIARI
SPOHR:01169264069
264069

Assinado de forma
digital por ARIELLE
CALIARI
SPOHR:01169264069
Dados: 2026.08.27
11:25:34 -03'00'

Arielle Caliari Spohr
Engenharia Civil – CREA RS 200976