



Obra
Cópia de: RUA COBERTA - PRAÇA JULIO DE CASTILHO - ESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 38.512.06	100,00% 38.512.06			
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 122.999.32	100,00% 122.999.32			
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 71.570.97	70,00% 50.099.68	30,00% 21.471.29		
4	COBERTURA	100,00% 1.808.597.74		30,00% 542.579.32	40,00% 723.439.10	30,00% 542.579.32
5	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	100,00% 9.550.89	50,00% 4.775.45		50,00% 4.775.45	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 95.420.15			20,00% 19.084.03	80,00% 76.336.12
7	PPCI	100,00% 7.520.00				100,00% 7.520.00
8	EQUIPAMENTOS PPCI	100,00% 75.175.44				100,00% 75.175.44
Porcentagem			9,71%	25,3%	33,52%	31,47%
Custo			216.386,50	564.050,61	747.298,57	701.610,88
Porcentagem Acumulado			9,71%	35,01%	68,53%	100,0%
Custo Acumulado			216.386,50	780.437,11	1.527.735,68	2.229.346,57

RAFAEL
SMANIOTTO:
58914188000

Assinado de forma
digital por RAFAEL
SMANIOTTO:589141
88000
Dados: 2026.09.11
13:07:06 -03'00'

Rafael Smaniotto
Setor de Engenharia