

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor das	MESES							
		%	obras	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			e serviços	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,475	3.592,77	100,00	3.592,77		0,00		0,00		0,00
2	MOBILIZAÇÃO	0,961	7.265,03	100,00	7.265,03		0,00		0,00		0,00
3	MICRODRENAGEM	7,671	57.987,66	100,00	57.987,66		0,00		0,00		0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	65,368	494.159,16		0,00	47,49	234.675,46	52,51	259.483,70		0,00
5	PASSEIOS	21,550	162.911,63		0,00	2,72	4.428,00	48,67	79.291,70	48,61	79.192,23
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,781	5.900,96		0,00		0,00		0,00	100,00	5.900,96
7	DESMOBILIZAÇÃO	0,961	7.265,03							100,00	7.265,03
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,233	16.878,98	30,00	5.063,69	20,00	3.375,80	20,00	3.375,80	30,00	5.063,69
TOTAL	SIMPLES	100,00	755.961,52	9,78	73.909,15	32,08	242.479,26	45,26	342.151,20	12,89	97.421,91
	ACUMULADO			9,78	73.909,15	41,86	316.388,41	87,12	658.539,61	100,0	755.961,52