



Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Cronograma Físico- Financeiro Global

Obra: Complexo Histórico Cultural da Memória Missioneira
Local: Esquina das Ruas 6 de Maio e Av. Do Comércio
Área: 842,20m²

	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL PARCIAL
Físico	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.715,56	2,05%	100,00%						100,00%
Financeiro					19.715,56						19.715,56
Físico	2	ESTRUTURAS	110.071,47	11,44%	30,00%	70,00%					100,00%
Financeiro					33.021,44	77.050,03					110.071,47
Físico	3	SUPERESTRUTURA	146.901,03	15,27%		20,00%	80,00%				100,00%
Financeiro						29.380,21	117.520,82				146.901,03
Físico	4	ALVENARIA	100.621,20	10,46%			70,00%	30,00%			100,00%
Financeiro							70.434,84	30.186,36			100.621,20
Físico	5	ESQUADRIAS	27.978,51	2,91%						100,00%	100,00%
Financeiro										27.978,51	27.978,51
Físico	6	COBERTURA	136.958,66	14,24%				60,00%	40,00%		100,00%
Financeiro								82.175,20	54.783,46		136.958,66
Físico	7	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.418,33	0,46%		100,00%					100,00%
Financeiro						4.418,33					4.418,33
Físico	8	REVESTIMENTO	31.345,32	3,26%				50,00%	50,00%		100,00%
Financeiro								15.672,66	15.672,66		31.345,32
Físico	9	PAVIMENTAÇÃO	178.198,98	18,52%			50,00%			50,00%	100,00%
Financeiro							89.099,49			89.099,49	178.198,98
Físico	10	PINTURA	12.204,74	1,27%						100,00%	100,00%
Financeiro										12.204,74	12.204,74
Físico	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.094,81	3,86%					100,00%		100,00%
Financeiro									37.094,81		37.094,81
Físico	12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.024,93	0,52%					100,00%		100,00%
Financeiro									5.024,93		5.024,93
Físico	13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.207,66	2,41%			100,00%				100,00%
Financeiro							23.207,66				23.207,66
Físico	14	LOUÇAS E METAIS	7.630,17	0,79%						100,00%	100,00%
Financeiro										7.630,17	7.630,17
Físico	15	LIMPEZA FINAL	120.746,53	12,55%						100,00%	100,00%
Financeiro										120.746,53	120.746,53
Físico Geral					5,48%	11,52%	31,21%	13,31%	11,70%	26,78%	100,00%
Financeiro Geral			962.117,90	100,00%	52.737,00	110.848,57	300.262,81	128.034,22	112.575,86	257.659,44	962.117,90

OBERDAN LUIS

RHODEN:00539868060

Oberdan Luis Rhoden

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
OBERDAN LUIS
RHODEN:00539868060
Dados: 2026.04.29 07:44:45 -03'00'

Aline Corrêa Costa Beber

Arquiteta e Urbanista - CAU/BR A270125-0

Documento assinado digitalmente



ALINE CORREIA COSTA BEBER

Data: 28/04/2026 23:41:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>