

CRONOGRAMA FÍSICO E ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Por se tratar de obra de reforma do pátio externo de creche, considerando que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução dos serviços, torna-se necessária a adoção de medidas que garantam a segurança dos usuários e a adequada execução da obra.

O tapume previsto em planilha tem como finalidade isolar a área em obras da área em uso, permitindo o funcionamento simultâneo da escola e das atividades construtivas. Para isso, é indispensável o escalonamento dos serviços em etapas, definidas conforme os setores físicos da obra.

Dessa forma, a execução será dividida nas seguintes etapas:

Etapa 1 – Conforme área hachurada (Vistas 1 e 6):

- Retirada de cercas e demolição de alvenarias dos muros;
- Execução de microestacas;
- Execução das estruturas de fundação (blocos e concreto ciclópico);
- Execução de alvenaria maciça e pilares;
- Organização e espalhamento de aterro (Prefeitura).

Observação: deverá ser mantido um trecho de muro para acesso de máquinas ao pátio até a finalização da obra, preferencialmente entre as estacas 51 e 52 da Vista 6.

Etapa 2 – Vistas 2 e 3:

- Retirada de cercas;
- Execução de viga inferior de amarração;
- Escavação para instalação da tubulação pluvial;
- Execução de caixas de passagem de águas pluviais;
- Execução de alvenaria de fechamento conforme projeto;
- Execução de pavimentação em paver e concreto.

Etapa 3 – Vistas 4 e 5:

- Retirada de cercas;
- Execução de microestacas e estruturas;

- Execução de alvenaria de nivelamento;
- Execução de tubulação pluvial e caixas de passagem;
- Execução de nova rampa de acesso;
- Nivelamento do terreno com terra (Prefeitura);
- Execução de alvenaria em tijolos furados.

Etapa 4 – Acabamentos gerais:

- Execução de pavimentação com piso intertravado;
- Retirada e execução da estrutura metálica da cobertura;
- Substituição das portas da escola;
- Instalação de telas tipo Otis e portões;
- Execução de reboco nos muros;
- Pintura final e acabamentos;
- Plantio de grama em leiva;
- Execução de passeio externo em paver.

Planilha (Cronograma físico simplificado)

Etapa	Serviço	Descrição	Responsável
1	Demolições	Retirada de cercas e muros (Vistas 1 e 6)	Contratada
1	Fundações	Execução de microestacas	Contratada
1	Estrutura	Blocos e concreto ciclópico	Contratada
1	Alvenaria	Muros e pilares maciços	Contratada
1	Terraplenagem	Aterro e espalhamento	Prefeitura
2	Demolições	Retirada de cercas (Vistas 2 e 3)	Contratada
2	Estrutura	Viga inferior de amarração	Contratada
2	Drenagem	Escavação e tubulação pluvial	Contratada
2	Drenagem	Caixas de passagem	Contratada
2	Alvenaria	Fechamento de muros	Contratada
2	Pavimentação	Paver e concreto	Contratada
3	Demolições	Retirada de cercas (Vistas 4 e 5)	Contratada
3	Fundações	Microestacas	Contratada
3	Estrutura	Execução estrutural	Contratada
3	Alvenaria	Nivelamento	Contratada
3	Drenagem	Tubulação e caixas	Contratada

Etapa	Serviço	Descrição	Responsável
3	Acessibilidade	Execução de rampa	Contratada
3	Terraplenagem	Nivelamento com terra	Prefeitura
3	Alvenaria	Tijolos furados	Contratada
4	Pavimentação	Piso intertravado	Contratada
4	Estrutura	Cobertura metálica	Contratada
4	Esquadrias	Troca de portas	Contratada
4	Fechamento	Telas e portões	Contratada
4	Revestimento	Reboco	Contratada
4	Pintura	Pintura final	Contratada
4	Paisagismo	Gramma em leiva	Contratada
4	Pavimentação	Passeio externo	Contratada

Sertão 24 de março de 2026.

Prefeito: _____

Homero Fochesatto

Prefeito Municipal

Responsável Técnico: _____

Daniela Tonial Cattani

Engenheira Civil – CREA/RS 187.558