

Cronograma Físico Financeiro										
Obra: Recapeamento asfáltico, reforma meio fio, drenagem pluvial e sinalização viária Endereço: Trecho da Rua Coronel Gervásio Cliente: Prefeitura Municipal de Tapejara Sinapi: Março/2023-RS - Desonerado							Data: 17/04/2023 Cidade: Tapejara BDI: 0,00 %			
Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	R\$ %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	737,64	737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,28
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%
2.	DRENAGENS PLUVIAIS	15.887,49	8.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,99
		63,85%	36,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,21%
3.	RECOMPOSIÇÃO DRENAGENS PLUVIAIS	510,15	2.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,59
		16,50%	83,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%
4.	CORREÇÃO PATOLOGIAS	12.375,70	12.375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,41
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,16%
5.	REFORMA CORDÕES	1.593,43	1.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,86
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%
6.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	79.940,93	79.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.881,86
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,59%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	3.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,44
		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
8.	SERVIÇOS DIVERSOS	2.305,70	2.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,40
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%
	R\$	113.351,04	111.615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.966,83
	%	50,39%	49,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

José Luiz Marsilio
 Eng.º Civil CREA RS 181378

Evanir Wolff
 Prefeito Municipal

Tapejara, Abril de 2023