



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
			PAVIMENTAÇÃO RUA 20 DE SETEMBRO						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
		TAPEJARA	RUA 20 DE SETEMBRO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-25	Não	Porto Alegre / RS	-		20.94%	0.00%	0.00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/26	Parcela 1 jun/26	Parcela 2 jul/26	Parcela 3 ago/26	Parcela 4 set/26	Parcela 5 out/26	Parcela 6 nov/26	Parcela 7 dez/26	Parcela 8 jan/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		319.575,52	Parcela (%)	9,71%	37,17%	53,12%					
			Parcela (R\$)	31.024,33	118.778,10	169.773,09					
			Acumulado (%)	9,71%	46,88%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.024,33	149.802,43	319.575,52					
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	319.575,52	Parcela (%)	9,71%	37,17%	53,12%					
			Acumulado (%)	9,71%	46,88%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	31.024,33	149.802,43	319.575,52					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	201,28	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	67,09	134,17	201,28					
1.2.	TERRAPLENAGEM	16.300,86	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.040,69	16.300,86						
1.3.	MICRODRENAGEM	38.864,03	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	38.864,03						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	216.841,78	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	65.052,53	216.841,78					
1.5.	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	1.780,10	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	593,31	1.186,61	1.780,10					
1.6.	DIVERSOS	45.587,47	Parcela (%)	38,00%	24,00%	38,00%					
			Acumulado (%)	38,00%	62,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	17.323,24	28.264,23	45.587,47					

Local

04 de março de 2026

Data

Nome: Leonardo M. Menegaz

Título: Eng. Civil

CREA/CAURS 123177

ART/RRT: