



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO PAULO								
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	BAIRRO SÃO PAULO	AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO PAULO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO S.ÃO PAULO	31,22%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/26	Parcela 1 out/26	Parcela 2 nov/26	Parcela 3 dez/26	Parcela 4 jan/27	Parcela 5 fev/27	Parcela 6 mar/27	Parcela 7 abr/27	Parcela 8 mai/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	12,78%	13,93%	11,53%	23,54%	20,97%	17,24%		
			Parcela (R\$)	46.154,79	50.310,48	41.651,53	84.994,86	75.737,47	62.251,21		
			Acumulado (%)	12,78%	26,71%	38,25%	61,79%	82,76%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	46.154,79	96.465,27	138.116,80	223.111,66	298.849,13	361.100,34		
1.	AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO PAULO	361.100,34	Parcela (%)	100,00%	13,93%	11,53%	23,54%	20,97%	17,24%		
			Acumulado (%)	12,78%	26,71%	38,25%	61,79%	82,76%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	46.154,79	96.465,27	138.116,80	223.111,66	298.849,13	361.100,34		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.703,05	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.703,05							
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	15.249,63	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.437,22	15.249,63						
1.3.	INFRAESTRUTURA	46.715,05	Parcela (%)	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.014,52	46.715,05						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	68.987,68	Parcela (%)		20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	13.797,54	41.392,61	68.987,68				
1.5.	COBERTURA	42.052,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.026,29	42.052,58			
1.6.	REVESTIMENTOS	60.330,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	18.099,01	36.198,02	60.330,03		
1.7.	ESQUADRIAS	20.891,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.445,88	20.891,75				
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.035,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.610,58	6.619,40	9.628,22	12.035,27		
1.9.	DADOS E LÓGICA	5.422,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.711,00	4.066,50	5.422,00		
1.10.	HIDROSSANITÁRIO	17.006,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,16	17.006,32		
1.11.	PINTURA	8.435,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.108,80	4.217,60	8.435,20		
1.12.	CALÇADA	31.951,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,61	31.951,22		
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	11.320,56	Parcela (%)			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,28	11.320,56		

Local
02 de julho de 2026
Data

Nome: Geisson Brusso
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A70225-0
ART/RTT: 16546398



Assinado digitalmente por:
GEISSON BRUSSO
***.154.160-**
02/07/2026 08:58:02 -03:00