



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CONSTANTINA	AMPLIAÇÃO DE SALÃO LINHA ALTO PARAÍSO	LINHA ALTO PARAÍSO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	AMPLIAÇÃO DE SALÃO LINHA ALTO PARA	244.137,80	% Período:	28,59%	7,85%	16,27%	9,06%	3,28%	14,06%	20,89%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.351,40	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTOS DE TERRA	31.596,50	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	32.841,91	% Período:	100,00%											
1.3.1.	SAPATAS 1,00X1,00X0,70M	32.841,91	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTO	2.396,58	% Período:	100,00%	100,00%										
1.5.	VIGAS BALDRAMES (0,15X0,35CM)	16.764,67	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPRAESTRUTURA	104.188,94	% Período:			38,13%	21,23%	7,68%	32,95%						
1.6.1.	PILARES PRÉ-MOLDADOS	61.852,48	% Período:			64,23%	35,77%								
1.6.2.	COBERTURA	42.336,46	% Período:					18,91%	81,09%						
1.7.	PISOS	50.997,80	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 244.137,80			%:	28,59%	7,85%	16,27%	9,06%	3,28%	14,06%	20,89%					
Período:	Repassé:	63.706,47		17.491,03	36.266,91	20.194,10	7.308,51	31.337,62	46.552,50						
	Contrapartida:	6.083,34		1.670,22	3.463,13	1.928,34	697,89	2.992,44	4.445,30						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	69.789,81		19.161,25	39.730,04	22.122,44	8.006,40	34.330,06	50.997,80						
	%:	28,59%		36,43%	52,71%	61,77%	65,05%	79,11%	100,00%						
Acumulado:	Repassé:	63.706,47		81.197,50	117.464,41	137.658,51	144.967,02	176.304,64	222.857,14						
	Contrapartida:	6.083,34		7.753,56	11.216,69	13.145,03	13.842,92	16.835,36	21.280,66						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	69.789,81		88.951,06	128.681,10	150.803,54	158.809,94	193.140,00	244.137,80						
	%:	28,59%		36,43%	52,71%	61,77%	65,05%	79,11%	100,00%						

RS
Local
quinta-feira, 25 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELI DELATORRE
CREA/CAU: CREA-SC 81290-3
ART/RRT: