

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA - LINHA ARCEGO_REV_02

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	20,06%	36,91%	18,88%	7,67%	5,48%	11,00%
		39.543.69	7.932.46	14.595.58	7.465.85	3.033.00	2.166.99	4.349.81
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		6.263.30	6.263.30					
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00%	18,41%	37,69%	19,28%	7,84%	5,60%	11,18%
		301.061.49	55.429.35	113.482.49	58.053.14	23.593.93	16.846.21	33.656.37
3.1	Movimentação de Solo	100,00%	50,00%	50,00%				
		6.086.43	3.043.22	3.043.22				
3.2	Ensecadeira	100,00%	50,00%	50,00%				
		16.316.70	8.158.35	8.158.35				
3.3	Fundação - Ancoragem e Sapatas	100,00%	50,00%	50,00%				
		88.455.57	44.227.79	44.227.79				
3.4	Pilares e Muro de Concreto	100,00%		50,00%	50,00%			
		116.106.28		58.053.14	58.053.14			
3.5	Vigas	100,00%				100,00%		
		23.593.93				23.593.93		
3.6	Tabuleiro com Laje Maciça	100,00%					100,00%	
		16.846.21					16.846.21	
3.7	Acabamentos	100,00%						100,00%
		33.656.37						33.656.37
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		158.37						158.37
Porcentagem			20,06%	36,91%	18,88%	7,67%	5,48%	11,00%
Custo			69.625,11	128.078,06	65.518,98	26.626,93	19.013,20	38.164,54
Porcentagem Acumulado			20,06%	56,97%	75,85%	83,52%	89,0%	100,0%
Custo Acumulado			69.625,11	197.703,17	263.222,15	289.849,08	308.862,28	347.026,85

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por
SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.09.11 13:21:33 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Ronda Alta/RS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA - LINHA BELA VISTA_REV_02

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 39.543,69	20,01% 7.912,69	35,81% 14.160,60	17,71% 7.003,19	7,20% 2.847,15	5,14% 2.032,55	14,13% 5.587,52
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 6.263,30	100,00% 6.263,30					
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00% 321.313,35	18,46% 59.319,24	36,53% 117.372,38	18,07% 58.053,14	7,34% 23.593,93	5,24% 16.846,21	14,36% 46.128,46
3.1	Movimentação de Solo	100,00% 13.866,20	50,00% 6.933,10	50,00% 6.933,10				
3.2	Ensecadeira	100,00% 16.316,70	50,00% 8.158,35	50,00% 8.158,35				
3.3	Fundação - Ancoragem e Sapatas	100,00% 88.455,57	50,00% 44.227,79	50,00% 44.227,79				
3.4	Pilares e Muro de Concreto	100,00% 116.106,28		50,00% 58.053,14	50,00% 58.053,14			
3.5	Vigas	100,00% 23.593,93				100,00% 23.593,93		
3.6	Tabuleiro com Laje Maciça	100,00% 16.846,21					100,00% 16.846,21	
3.7	Acabamentos	100,00% 46.128,46						100,00% 46.128,46
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 158,37						100,00% 158,37
Porcentagem			20,01%	35,81%	17,71%	7,2%	5,14%	14,12%
Custo			73.495,22	131.532,97	65.056,32	26.441,07	18.878,75	51.874,35
Porcentagem Acumulado			20,01%	55,82%	73,54%	80,74%	85,88%	100,0%
Custo Acumulado			73.495,22	205.028,19	270.084,51	296.525,58	315.404,33	367.278,71

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO
GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.09.11 11:48:19 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Ronda Alta/RS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA - LINHA SECA_REV_02

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 39.543,69	27,77% 10.981,28	29,85% 11.803,79	16,23% 6.417,94	11,75% 4.646,38	4,25% 1.680,61	10,15% 4.013,68
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 6.263,30	100,00% 6.263,30					
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00% 353.676,05	26,50% 93.729,66	30,40% 107.502,43	16,53% 58.455,54	11,97% 42.325,98	4,32% 15.287,90	10,28% 36.374,55
3.1	Movimentação de Solo	100,00% 13.922,38	100,00% 13.922,38					
3.2	Ensecadeira	100,00% 17.051,03	100,00% 17.051,03					
3.3	Fundação - Ancoragem, Sapatas e Blocos de Coroamento	100,00% 156.890,62	40,00% 62.756,25	60,00% 94.134,37				
3.4	Pilares e Muro de Concreto	100,00% 89.120,39		15,00% 13.368,06	60,00% 53.472,23	25,00% 22.280,10		
3.5	Vigas	100,00% 19.933,22			25,00% 4.983,31	75,00% 14.949,92		
3.6	Tabuleiro com Laje Maciça	100,00% 20.383,86				25,00% 5.095,97	75,00% 15.287,90	
3.7	Acabamentos	100,00% 36.374,55						100,00% 36.374,55
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 158,37						100,00% 158,37
Porcentagem			27,77%	29,85%	16,23%	11,75%	4,25%	10,15%
Custo			110.974,24	119.306,22	64.873,47	46.972,36	16.968,50	40.546,60
Porcentagem Acumulado			27,77%	57,62%	73,85%	85,61%	89,85%	100,0%
Custo Acumulado			110.974,24	230.280,46	295.153,93	342.126,29	359.094,79	399.641,41

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO
GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.09.11 11:43:05 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Ronda Alta/RS
Prefeito Municipal