

Prefeitura Municipal de Antônio Prado
Reforma Arquibancada e Vestiário do Estádio Municipal
Cronograma Físico Financeiro
Antônio Prado - RS

Item	Serviço	Valor	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.947,75	100%	R\$ 1.947,75	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.496,96	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12	12,5%	R\$ 2.187,12
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 17.624,84	90%	R\$ 15.862,36	10%	R\$ 1.762,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	SAPATAS	R\$ 42.155,26	70%	R\$ 29.508,68	30%	R\$ 12.646,58	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	VIGAS BALDRAMES E DE TRAVAMENTO	R\$ 19.249,21	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 19.249,21	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	PILARES	R\$ 28.958,58	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 28.958,58	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
7	VIGAS INCLINADAS	R\$ 11.051,18	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.051,18	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
8	ARQUIBANCADA	R\$ 63.278,23	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 63.278,23	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
9	ESCADA ACESSO ARQUIBANCADA	R\$ 12.858,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.858,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
10	RAMPA CENTRAL	R\$ 2.164,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.164,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 22.905,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 22.905,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
12	CONTRAPISO	R\$ 12.700,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.700,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
13	VIGAS (CINTAS) BANHEIROS E LATERAL ARQUIBANCADA	R\$ 5.591,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.591,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
14	ALVENARIA	R\$ 27.282,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 27.282,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
15	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 17.997,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 8.998,65	50%	R\$ 8.998,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
16	REVESTIMENTOS	R\$ 32.425,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 16.212,72	50%	R\$ 16.212,72	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
17	ESQUADRIAS	R\$ 22.014,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 11.007,30	50%	R\$ 11.007,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
18	FORRO E COBERTURA	R\$ 7.246,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.246,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
19	PINTURA	R\$ 23.009,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 11.504,77	50%	R\$ 11.504,77
20	HIDRÁULICO	R\$ 3.757,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 1.502,96	20%	R\$ 751,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 751,48	20%	R\$ 751,48
21	ESGOTO	R\$ 23.039,49	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 9.215,80	20%	R\$ 4.607,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 4.607,90	20%	R\$ 4.607,90
22	PLUVIAL	R\$ 11.409,19	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	90%	R\$ 10.268,27	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 1.140,92	0%	R\$ 0,00
23	ELÉTRICO	R\$ 31.670,91	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 12.668,36	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.334,18	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 6.334,18	20%	R\$ 6.334,18
24	DIVISÓRIAS BANHEIROS	R\$ 13.089,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 13.089,84
25	LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS	R\$ 14.254,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 14.254,06
26	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 35.030,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 35.030,30
Total por mês				R\$ 49.505,91		R\$ 75.855,15		R\$ 139.481,71		R\$ 47.666,76		R\$ 55.008,24		R\$ 38.405,79		R\$ 26.526,37		R\$ 87.759,65
Total geral		R\$ 520.209,56																

Antônio Prado, abril de 2026

Ana Paula Ribeiro
Eng. Civil CREA RS202862

Roberto José Dalle Molle
Prefeito Municipal